

附件 1

## 项目绩效自评报告

项目名称：贝墩镇文化广场绿化围墙附属工程

预算单位：和平县贝墩镇人民政府（公章）

填报人姓名：朱学炜

联系电话：

填报日期：2022 年 3 月 27 日

## 一、基本情况

贝墩镇文化广场绿化附属工程专项资金评价年度的资金额度为 66.316616 万元，该资金主要通过自筹获得，由本镇划拨给建设工程公司开展施工。该项资金主要用于贝墩镇文化广场砌筑升旗台、人行休闲道、护墙围墙、台阶树池花池、硬底化破除修复、园林绿化等相关附属工程。

## 二、自评情况

(一) 自评分数：95 分

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

贝墩镇文化广场绿化附属工程专项资金预算金额为 79.927189 万元，结算金额为 66.316616 万元，分年度由本镇划拨给建设工程公司开展施工，分别由 2021 年分别支出 20 万元、7.33 万元和 2022 年支出 28.986616 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

(1) 项目程序目标。项目程序合规、合法，申报资料及时、完整、支出规范。

(2) 质量管理目标。本工程质量等级目标必须达到合格工程及以上标准，在施工过程中严格把好材料质量关，严格按照现行施工规范及验收标准进行施工。

(3) 服务目标。服务及时、圆满，确保群众满意；工程交工后，及时对工程质量进行回访。

### 3. 专项资金分用途使用绩效。

贝墩镇文化广场绿化围墙附属工程资金严格按有关规定的要求做到专款专用，该项工程旨在改善贝墩镇文化广场基础设施，绿化美化镇文化广场，为人民群众提供休闲场所，丰富人民群众的文化生活，提高人民群众生活幸福指数，创建宜居社区和美丽圩镇。百分百完成项目总投资和建设，人民群众满意度高。

#### （三）专项资金使用绩效存在的问题

无

### 三、改进意见