

附件 2

和平县 2021 年财政支出  
绩效自评报告

项目名称：古寨镇 S339 线古寨学校至黎横塘公  
路改造工程（第三期）

县（区）：和平县

本级项目主管部门：和平县古寨镇人民政府（公章）  
（一级预算单位）

填报人姓名：谢伯健

填报日期：2021.4.14

## 一、项目概况

项目名称	古寨镇 S339 线古寨学校至黎横塘公路改造工程 (第三期)				资金安排年份	2020
项目主管部门	古寨镇人民政府	联系人	谢伯健	电话	5500088	手机
		地址	和平县古寨镇街镇		邮编	
内容	项目概况 (每部分不低于 500 字以内)					
项目主管单位基本情况	和平县古寨镇人民政府属于行政单位, 下设 7 个村和 1 个居委会, 内设党政办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急办公室九大办, 还有退役军人服务站、财政结算中心、农林水服务中心、综合服务中心四个事业部门。 人员构成情况: 我镇有财政供养人员 54 人。在职人员 45 人, 其中: 行政编制 29 人, 事业编制人员 16 人; 离退休人员 19 人。其中: 离休人员 1 人, 退休人员 18 人					
项目实施主要内容	项目内容包括路面打造、路基拓宽、桥梁架设、涵洞铺设、公路设施建设、路边绿化及环境保护工程等。					
项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合计	上级财政资金	本级财政资金	其他 (单位自筹)
	预算安排	(1)	720000	720000		
	实际投入	(2)	720000	720000		
	实际到位	(3)	720000	720000		
	实际支出	(4)	720000	720000		
	资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0		
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%	100%		
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	100%	100%		

	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	100%	100%		
	资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预 算支出	项目资金 实际支出	资金支出依据 (相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等)	
	合 计				/	
	1	基础设施建设	720000	720000		
	2					
	3					
	4					
	...					

## 二、自评得分及情况说明

一级 指标	二级 指标	三级指标	自评 得分	自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内)
绩效 目标 (20)	前期 工作 (5 )	项目论证 (1分)	1	经过发改立项，财政评审
		申报程序 (2分)	2	项目申报流程完整
		组织机构 (1分)	1	设立项目管理机构和配备实际开展工作项目责任人，项目组成员、项目联系人
		制度措施 (1分)	1	制定了相应的财务核算制度
	绩效 目标 设置 (15)	完整性 (5分)	5	设置总目标和阶段性目标，包括预期效果的内容
		科学性 (5分)	5	绩效目标明确、具有相关性、并且做到细化

寨

	生态效益 (6分)	6	取得良好的生态效益	
	可持续影响 (6分)	6	改善村民生活环境,提高村民幸福感	
	服务对象 满意度 (6分)	4	服务对象具有较高满意度	
<b>合计</b>		93	<b>自评等次</b>	优秀

备注: 1. 可另附详细补充说明, 并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分: 90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

### 三、存在问题及改进意见

提示: 针对支出项目, 就存在问题及建议如实填写, 注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限5条100字以内)	改进计划或建议 (限5条100字以内)
1		
2		
3		
4		
5		

备注: 可另附详细补充说明。



		可衡量性 (5分)	5	绩效目标达量化、可衡量
绩效 监督 实施 过程  (30)	资金 管理 (10)	资金到位 (3分)	3	资金全额到位
		资金支付 (3分)	3	资金已全额拨付, 落实到位
		支出规范 性(4分)	4	资金核算规范、核算凭证规范有效
	项目 管理 (20)	实施程序 (15分)	15	项目由古寨镇人民政府实施
		项目监管 (5分)	5	和平县古寨镇人民政府对该资金日常全方位监管
项目 绩效 结果  (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5分)	0	无项目产出结果
		质量 (5分)	5	改善居民出行条件
		成本 (5分)	5	成本达标
		时效 (5分)	5	完成及时
项目 效益 结果  (24)	经济效益 (6分)	6	取得良好经济效益	
	社会效益 (6分)	6	取得良好的社会效益	