

附件 2

和 平 县 2021 年 财 政 支 出
绩 效 自 评 报 告

项 目 名 称： 古 寨 镇 三 联 村 护 岸 工 程

县（区）： 和 平 县

本 级 项 目 主 管 部 门： 和 平 县 古 寨 镇 人 民 政 府（公 章）
（一 级 预 算 单 位）

填 报 人 姓 名： 谢 伯 健

填 报 日 期： 2021. 4. 14



一、项目概况

| | | | | | | |
|-------------|---|-------------|----------|--------|---------|----------|
| 项目名称 | 古寨镇三联村护岸工程 | | | | 资金安排年份 | 2020 |
| 项目主管部门 | 古寨镇人民政府 | 联系人 | 谢伯健 | 电话 | 5500088 | 手机 |
| | | 地址 | 和平县古寨镇街镇 | | 邮编 | |
| 内容 | 项目概况 (每部分不低于 500 字以内) | | | | | |
| 项目主管单位基本情况 | <p>和平县古寨镇人民政府属于行政单位，下设 7 个村和 1 个居委会，内设党政办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急办公室九大办，还有退役军人服务站、财政结算中心、农林水服务中心、综合服务中心四个事业部门。 人员构成情况：我镇有财政供养人员 54 人。在职人员 45 人，其中：行政编制 29 人，事业编制人员 16 人；离退休人员 19 人。其中：离休人员 1 人，退休人员 18 人</p> | | | | | |
| 项目实施主要内容 | <p>项目内容主要包括浆砌石挡土墙、土石方开挖与回填、栏杆安装、铺植草砖、人行道铺设、搭设清水平台、水坡工程、河道清淤等。此项目为新农村建设项目，资金来源为新农村建设资金，此次拨付进度款项。</p> | | | | | |
| 项目资金安排和使用情况 | 投入指标 | 行次 | 合计 | 上级财政资金 | 本级财政资金 | 其他(单位自筹) |
| | 预算安排 | (1) | 600000 | 600000 | | |
| | 实际投入 | (2) | 600000 | 600000 | | |
| | 实际到位 | (3) | 600000 | 600000 | | |
| | 实际支出 | (4) | 600000 | 600000 | | |
| | 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | | |
| | 实际到位率 | (6)=(3)÷(2) | 100% | 100% | | |
| | 支出实现率 | (7)=(4)÷(3) | 100% | 100% | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------------------|--|
| | 预算完成率 | (8)=(4)÷(1) | 100% | 100% | | |
| | 资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目) | | 项目预 算支出 | 项目资金 实际支出 | 资金支出依据 (相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等) | |
| | 合 计 | | | | / | |
| | 1 | 基础设施建设 | 600000 | 600000 | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | ... | | | | | |

二、自评得分及情况说明

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 自评 得分 | 自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内) |
|------------------|------------------------|--------------|----------|--|
| 绩效 目标 (20) | 前期 工作 (5) | 项目论证 (1分) | 0 | 未有科学论证依据 |
| | | 申报程序 (2分) | 2 | 项目申报流程完整 |
| | | 组织机构 (1分) | 1 | 设立项目管理机构和配备实际开展工作项目责任人， 项目组成员、项目联系人 |
| | | 制度措施 (1分) | 1 | 制定了相应的财务核算制度 |
| | 绩效 目标 设置 (15) | 完整性 (5分) | 5 | 设置总目标和阶段性目标，包括预期效果的内容 |
| | | 科学性 (5分) | 5 | 绩效目标明确、具有相关性、并且做到细化 |

| | | | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| | | 可衡量性 (5分) | 5 | 绩效目标达量化、可衡量 |
| 绩效 监督 实施 过程 (30) | 资金 管理 (10) | 资金到位 (3分) | 3 | 资金全额到位 |
| | | 资金支付 (3分) | 3 | 资金已全额拨付, 落实到位 |
| | | 支出规范 性(4分) | 4 | 资金核算规范、核算凭证规范有效 |
| | 项目 管理 (20) | 实施程序 (15分) | 15 | 项目由古寨镇人民政府实施 |
| 项目监管 (5分) | | 5 | 和平县古寨镇人民政府对该资金日常全方位监管 | |
| 项目 绩效 结果 (50) | 项目 产出 结果 (20) | 数量 (5分) | 0 | 无项目产出结果 |
| | | 质量 (5分) | 5 | 提高办事效率 |
| | | 成本 (5分) | 5 | 成本达标 |
| | | 时效 (5分) | 5 | 完成及时 |
| 项目 效益 结果 (24) | 经济效益 (6分) | 6 | 取得良好经济效益 | |
| | 社会效益 (6分) | 6 | 取得良好的社会效益 | |



| | | | | |
|-----------|---------------------|----|------------------|----|
| | 生态效益 (6分) | 6 | 取得良好的生态效益 | |
| | 可持续影响 (6分) | 6 | 改善村民生活环境,提高村民幸福感 | |
| | 服务对象 满意度 (6分) | 5 | 服务对象具有较高满意度 | |
| 合计 | | 93 | 自评等次 | 优秀 |

备注: 1. 可另附详细补充说明, 并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分: 90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示: 针对支出项目, 就存在问题及建议如实填写, 注意限项限字。

| 序号 | 主要问题及原因 (限5条100字以内) | 改进计划或建议 (限5条100字以内) |
|----|------------------------|------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

备注: 可另附详细补充说明。