

附件 2

和 平 县 2021 年 财 政 支 出

绩 效 自 评 报 告

项目名称：古寨镇三联村鸣丰片综合性文化服务

活动中心工程

县（区）：和平县

本级项目主管部门：和平县古寨镇人民政府（公章）

（一级预算单位）

填报人姓名：谢伯健

联系电话：19807620765

填报日期：2021.4.14



## 一、项目概况

|             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |          |        |         |          |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|---------|----------|-------------|
| 项目名称        | 古寨镇三联村鸣丰片综合性文化服务活动中心工程                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |        | 资金安排年份  | 2020     |             |
| 项目主管部门      | 古寨镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                               | 联系人             | 谢伯健      | 电话     | 5500088 | 手机       | 19807620765 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 地址              | 和平县古寨镇街镇 |        |         | 邮编       |             |
| 内容          | 项目概况（每部分不低于 500 字以内）                                                                                                                                                                                                                                  |                 |          |        |         |          |             |
| 项目主管单位基本情况  | 和平县古寨镇人民政府属于行政单位，下设 7 个村和 1 个居委会，内设党政办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急办公室九大办，还有退役军人服务站、财政结算中心、农林业水服务中心、综合服务中心四个事业部门。 人员构成情况：我镇有财政供养人员 54 人。在职人员 45 人，其中：行政编制 29 人，事业编制人员 16 人；离退休人员 19 人。其中：离休人员 1 人，退休人员 18 人 |                 |          |        |         |          |             |
| 项目实施主要内容    | 项目内容包括园建工程、广场铺装、道路铺装、绿化工程、宣传栏安装、路灯安装、排水沟铺设、广场绿化；挡土墙工程及休息室建设等。此项目为新农村建设项目，资金来源为新农村建设资金，此次拨付进度款项。                                                                                                                                                       |                 |          |        |         |          |             |
| 项目资金安排和使用情况 | 投入指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 行次              | 合 计      | 上级财政资金 | 本级财政资金  | 其他（单位自筹） |             |
|             | 预算安排                                                                                                                                                                                                                                                  | (1)             | 370000   | 370000 |         |          |             |
|             | 实际投入                                                                                                                                                                                                                                                  | (2)             | 370000   | 370000 |         |          |             |
|             | 实际到位                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)             | 370000   | 370000 |         |          |             |
|             | 实际支出                                                                                                                                                                                                                                                  | (4)             | 370000   | 370000 |         |          |             |
|             | 资金结余                                                                                                                                                                                                                                                  | (5) = (3) - (4) | 0        | 0      |         |          |             |
|             | 实际到位率                                                                                                                                                                                                                                                 | (6) = (3) ÷ (2) | 100%     | 100%   |         |          |             |
|             | 支出实现率                                                                                                                                                                                                                                                 | (7) = (4) ÷ (3) | 100%     | 100%   |         |          |             |



|  |                           |             |            |              |                                      |  |
|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------------------|--|
|  | 预算完成率                     | (8)=(4)÷(1) | 100%       | 100%         |                                      |  |
|  | 资金实际支出明细内容<br>(至主要末级经济科目) |             | 项目预<br>算支出 | 项目资金<br>实际支出 | 资金支出依据<br>(相关的资金管理办法、<br>批复文件、流水账号等) |  |
|  | 合 计                       |             |            |              | /                                    |  |
|  | 1                         | 基础设施建设      | 370000     | 370000       |                                      |  |
|  | 2                         |             |            |              |                                      |  |
|  | 3                         |             |            |              |                                      |  |
|  | 4                         |             |            |              |                                      |  |
|  | ...                       |             |            |              |                                      |  |

## 二、自评得分及情况说明

| 一级<br>指标         | 二级<br>指标               | 三级指标          | 自评<br>得分 | 自评情况说明<br>( 每项指标描述在 100 字以内 )          |
|------------------|------------------------|---------------|----------|----------------------------------------|
| 绩效<br>目标<br>(20) | 前期<br>工作<br>( 5 )      | 项目论证<br>(1 分) | 0        | 未有科学论证依据                               |
|                  |                        | 申报程序<br>(2 分) | 2        | 项目申报流程完整                               |
|                  |                        | 组织机构<br>(1 分) | 1        | 设立项目管理机构和配备实际开展工作项目责任人，<br>项目组成员、项目联系人 |
|                  |                        | 制度措施<br>(1 分) | 1        | 制定了相应的财务核算制度                           |
|                  | 绩效<br>目标<br>设置<br>(15) | 完整性<br>(5 分)  | 5        | 设置总目标和阶段性目标，包括预期效果的内容                  |
|                  |                        | 科学性<br>(5 分)  | 5        | 绩效目标明确、具有相关性、并且做到细化                    |



|                                  |                        |               |    |                       |
|----------------------------------|------------------------|---------------|----|-----------------------|
|                                  |                        | 可衡量性<br>(5分)  | 5  | 绩效目标达量化、可衡量           |
| 绩效<br>监督<br>实施<br>过程<br><br>(30) | 资金<br>管理<br>(10)       | 资金到位<br>(3分)  | 3  | 资金全额到位                |
|                                  |                        | 资金支付<br>(3分)  | 3  | 资金已全额拨付, 落实到位         |
|                                  |                        | 支出规范<br>性(4分) | 4  | 资金核算规范、核算凭证规范有效       |
|                                  | 项目<br>管理<br>(20)       | 实施程序<br>(15分) | 15 | 项目由古寨镇人民政府实施          |
|                                  |                        | 项目监管<br>(5分)  | 5  | 和平县古寨镇人民政府对该资金日常全方位监管 |
| 项目<br>绩效<br>结果<br>(50)           | 项目<br>产出<br>结果<br>(20) | 数量<br>(5分)    | 0  | 无项目产出结果               |
|                                  |                        | 质量<br>(5分)    | 5  | 提高办事效率                |
|                                  |                        | 成本<br>(5分)    | 5  | 成本达标                  |
|                                  |                        | 时效<br>(5分)    | 5  | 完成及时                  |
|                                  | 项目<br>效益<br>结果<br>(24) | 经济效益<br>(6分)  | 6  | 取得良好经济效益              |
|                                  |                        | 社会效益<br>(6分)  | 6  | 取得良好的社会效益             |

|    |        |                     |    |                  |    |
|----|--------|---------------------|----|------------------|----|
|    |        | 生态效益<br>(6分)        | 6  | 取得良好的生态效益        |    |
|    |        | 可持续影响<br>(6分)       | 6  | 改善村民生活环境，提高村民幸福感 |    |
|    | 满意度(6) | 服务对象<br>满意度<br>(6分) | 5  | 服务对象具有较高满意度      |    |
| 合计 |        |                     | 93 | 自评等次             | 优秀 |

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

### 三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

| 序号 | 主要问题及原因<br>(限5条100字以内) | 改进计划或建议<br>(限5条100字以内) |
|----|------------------------|------------------------|
| 1  |                        |                        |
| 2  |                        |                        |
| 3  |                        |                        |
| 4  |                        |                        |
| 5  |                        |                        |

备注：可另附详细补充说明。