

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：和平县城市管理和综合执法局

项目名称：和平县阳陂镇拆除老人民医院和新建公共停车场工程

评价年度：2022年

评价金额：65

联系人：徐宇

联系电话：5662809

联系邮箱：hp5681868@163.com

实施文件依据：县政府常务会议纪要第8期

基本情况	实施文件依据	预算计划安排	67.5						存在的主要问题与改进措施简述			
		实际分配下达	县本级	65		上级转移支付		0		问题： 1. 无 2. 改进措施： 1. 无 2.		
			年度	预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号				
			分年度明细	2021年	67.5		65		河财预[2021]477号			
			XXXX年									
			XXXX年									
资金情况	资金安排情况	实际支出金额	县本级	65		上级转移支付				存在的主要问题与改进措施简述		
		实际明细支出	年度	县本级支出		县本级支出（其中：部门预算支出）		上级转移支付支出		-		问题： 1. 无 2. 改进措施： 1. 无 2.
			2021年	65		65		0		-		
			XXXX年							-		
			XXXX年							-		
资金情况	资金使用情况	预期总体目标	为解决老城区停车难问题，方便市民出行，打造良好的生活环境和经商环境。				是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述	
		预期阶段性目标	目标1：				实际完成情况	目标1：				问题： 1. 无 2. 改进措施： 1. 无 2.
			目标2：					目标2：				
			目标3：					目标3：				

评价指标								指标评分表				
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	县政府常务会议纪要2020年第8期	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2			2	新增车位85个,以更大力度解决百停车难问题。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。
						合理性	2			2	该项目资金用在了完善县城公共设施建設上,改善市民的生活环境。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。
						可衡量性	2			2	项目资金用在了实际用途上,是可衡量的	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1			1	严格按照《县政府常务会议纪要第8期》会议精神严格执行	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1			1	按时保质完成	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	按财政评审结算价及经费请示100%到位	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2			2	2021年2月份36号记账凭证56.9万元	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	资金分配合理,实现资金的绩效目标	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。

该项目的资金工程验收合格后拨付工程款,支出率100%。	6			6	该项目的资金工程验收合格后拨付工程款,支出率100%。							
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6	该项目的资金工程验收合格后拨付工程款,支出率100%。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。
支出规范性	6	支出规范性	6			6	该项目的资金工程验收合格后拨付工程款,支出率100%。					
事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	该项目的资金工程验收合格后拨付工程款,支出率100%。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。		
管理情况	4	监管有效性	4			4	该项目的资金工程验收合格后拨付工程款,支出率100%。					
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	该项目的资金工程验收合格后拨付工程款,支出率100%。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。
成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	该项目的资金工程验收合格后拨付工程款,支出率100%。	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。				
效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25			25	该项目的资金工程验收合格后拨付工程款,支出率100%。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。		
完成质量	25	(质量指标)	25			25	该项目的资金工程验收合格后拨付工程款,支出率100%。					
效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25			25	该项目的资金工程验收合格后拨付工程款,支出率100%。	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
社会效益	25	(个性指标)	25			25	该项目的资金工程验收合格后拨付工程款,支出率100%。	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。				
生态效益	25	(个性指标)	25			25	该项目的资金工程验收合格后拨付工程款,支出率100%。	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。				
可持续发展	25	(个性指标)	25			25	该项目的资金工程验收合格后拨付工程款,支出率100%。	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。				
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5	该项目的资金工程验收合格后拨付工程款,支出率100%。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计:										100		