

附件 2

和平县 2021 年财政支出  
绩效自评报告

项目名称：阳明镇第三小学教学用房修缮及附属

工程

县（区）：和平县

本级项目主管部门：（公章）

（一级预算单位）

填报人姓名：刘伟标

联系电话：1598604\*\*\*\*

填报日期：2021.04.23

## 一、项目概况

项目名称	教学用房修缮及附属工程					资金安排年份		2019 年
项目主管部门	和平县教育局	联系人	张坚生	电话	5631347	手机	1355321** **	
		地址	阳明镇教育路 5 巷 15 号			邮编	517200	
内容	项目概况 (每部分不低于 500 字以内)							
项目主管单位基本情况	<p>和平县阳明镇第三小学创建于 1985 年 9 月，属于事业一级单位，学校整体布局合理，音乐舞蹈室等功能场室，配备了标准的足球场、篮球场、羽毛球场， 内设教务处、德育处、办公室、总务处、少先队、工会等。现有 41 个教学班，学生人数 2298 人，在校教师 123 人，是一所教风正、学风浓的公立完全小学。</p> <p>我们拥有优美的环境和先进的办学条件。 目前，学校占地面积 34896 平方米，现有校舍建筑面积 10880 平方米。近年来，学校的办学条件不断完善，全校 41 个教学班都配备了多媒体网络教学平台，实现了教育的信息化和网络化；学校拥有符合规范化学校标准的多功能讲学厅、录播室（和平县首个）、 电脑语音室、科学实验室、美术室、等活动场所，为学生的全面发展提供了良好的发展平台。</p>							
项目实施主要内容	<p>拆除工程，新建工程，措施合计，安全防护、文明施工措施项目费，其他项目，材料检验试验费，工程优质费，计日工，总承包服务费，材料保管费，人工费等。</p>							
项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合 计	上级财政资金	本级财政资金	其他 (单位自筹)		
		预算安排	(1)	1180326. 40	920056. 17			
		实际投入	(2)	920056. 17	920056. 17			

	实际到位		(3)	920056.17	920056.17		
	实际支出		(4)	920056.17	920056.17		
	资金结余		(5)= (3)- (4)	0	0		
	实际到位率		(6)= (3) ÷ (2)	100%	100%		
	支出实现率		(7)= (4) ÷ (3)	100%	100%		
	预算完成率		(8)= (4) ÷ (1)	100%	100%		
	资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)			项目预 算支出	项目资金 实际支出	资金支出依据 (相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等)	
	合 计			1180326.40	920056.17	/	
	1	教学用房修缮及附属工 程		1180326.40	920056.17	和发改 (2018) 86 号	
	2						
	3						
	4						
	...						

## 二、 自评得分及情况说明

一级 指标	二级 指标	三级指标	自评 得分	自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内)
绩效 目标 (20)	前期 工作 (5 )	项目论证 (1 分)	1	(原阳明镇教办楼) 教学用房重新修缮及附属工程。
		申报程序 (2 分)	2	申报程序合规, 合法, 资料齐全完整。
		组织机构 (1 分)	1	配备实际项目责任人、项目组成员、项目联系人等管理队伍。

		制度措施 (1 分)	1	完备资金管理制度，财务制度，项目实施方案和措施。
	绩效 目标 设置 (15)	完整性 (5 分)	5	从目标和阶段性目标、预期产出和预期效果达到预期的内容。
		科学性 (5 分)	5	绩效目标达到了明确性、相关性、细化性。
		可衡量性 (5 分)	5	数据支撑、资金目标是量化、是科衡量
绩效 监督 实施 过程  (30)	资金 管理 (10)	资金到位 (3 分)	3	财政部门实际达到预算资金.
		资金支付 (3 分)	3	项目单位已完成了资金支出额
		支出规范 性(4 分)	4	资金是专账核算、规范，核算凭证规范有效。
	项目 管理 (20)	实施程序 (15 分)	15	项目采用法人负责制、设监理制、合同管理制，完成项目后经合格。
		项目监管 (5 分)	5	由教育局、阳明镇政府、阳明财政所、学校领导班子监 管。
项目 绩效 结果  (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5 分)	5	项目完 10 个，达到了任务。
		质量 (5 分)	5	项目 10 个达到了预算标准、水平和效果。
		成本 (5 分)	5	预算项目成本与结算成本完成了节约成本。

		时效 (5分)	5	按合同工程的时间如期达到工程的进度，如期进行验收效果显著。	
	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	6	项目工程效果与预算目标实现了经济效果。	
		社会效益 (6分)	6	项目工程完工后增加学校教学课室，消除了大班额的现象。	
		生态效益 (6分)	6	项目完工后进行绿化、杜绝水土流失。	
		可持续影响 (6分)	6	项目工程完工对社会、自然、资源产生极好的评价，对师生、居民安全得到了保障	
	满意度(6)	服务对象 满意度 (6分)	6	满意度是百分之百	
合计			100	自评等次	优秀

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

### 三、存在问题及改进意见

**提示：**针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限 5 条 100 字以内)	改进计划或建议 (限 5 条 100 字以内)
1	无	无
2		