

一、项目概况

| 项目名称 | 和平县人民医院发热门诊规范化建设 | | | | 资金安排年份 | 2020 | | |
|---------------------|---|-------------|-----------|------------|------------|--------------|--|--|
| 项目主管 管部门 | 和平县人民医院 | 联系人 | 曾晓霞 | 电话 | 5682690 | 手机 | | |
| | | 地址 | 和平县阳明镇下叶村 | | 邮编 | 517200 | | |
| 内容 | 项目概况 (每部分不低于 500 字以内) | | | | | | | |
| 项目主管 单位基本 情况 | <p>和平县人民医院坐落于风景秀丽的阳明古郡，始建于 1935 年，前身为和平县救济院，解放后改名为和平县人民政府卫生院，1956 年正式更名为和平县人民医院，1996 年创建为国家二级甲等医院。在县委县政府、县卫健局及各界人士的大力支持下，新院于 2013 年 10 月整体搬迁启用，2017 年顺利通过二级甲等医院复审。是县邻近规模较大、技术力量最强、功能齐全的一所集医学、预防、教学、康复和保健服务于一体的县医疗中心、急救中心、医学检验中心和康复疗养中心。</p> <p>医院现建有门诊楼、住院楼、医技楼、感染楼、行政楼，内设病床 600 张，在各级政府的大力支持下，医院基础设施建设得到不断地完善，新综合楼大楼已于 2018 年 9 月 28 日动工建设，占地面积 7933 平方米，建筑面积 18462 平方米，建成后，新增编制床位 200 张。现有员工 793 人，其中高级职称 76 人，中级职称 137 人。设置临床科室 24 个、医技科室 6 个，医辅科室 3 个，行政后勤科室 6 个，设有 ICU（重症监护病房）、NICU（新生儿重症监护病房）。</p> <p>近年来，我们不断引进大型先进设备，为救治患者提供了专业、规范、安全、高效的医疗保障：1.5T 核磁共振、64 排 128 层螺旋 CT、介入 X 射线造影系统 (DSA) 等设备陆续投入使用，让诊断更精准，效果更明显，患者更安心。目前我院配置专科医疗设备 1358 件(套)(病床、治疗车等除外)，其中万元以上医疗设备 753 件(套)，十万元以上医疗设备 245 件(套)，百万元以上医疗设备 27 件(套)，千万元以上医疗设备 3 件(套)。我们不断拓展对外技术交流与合作，引进与培养人才，促进医院全面高质量健康发展。</p> | | | | | | | |
| 项目实施 主要内容 | 新型冠状病毒疫情防控需要，提高血液透析治疗能力，有效预防和血液透析导致的医源性感染，确保医疗安全，采购 5 台新型血液透析设备。 | | | | | | | |
| 项目资金 安排和使 用情况 | 投入指标 | 行次 | 合 计 | 上级财政 资金 | 本级财政 资金 | 其他 (单位自筹) | | |
| | 预算安排 | (1) | 137.80 万元 | 100 万元 | | 37.8 万元 | | |
| | 实际投入 | (2) | 137.80 万元 | 100 万元 | | 37.8 万元 | | |
| | 实际到位 | (3) | 137.80 万元 | 100 万元 | | 37.8 万元 | | |
| | 实际支出 | (4) | 130.91 万元 | 100 万元 | | 30.91 万元 | | |
| | 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 6.89 万元 | 0 | | 6.89 万元 | | |
| | 实际到位率 | (6)=(3)÷(2) | 100% | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|--------------------|-----------|----------|----------------------------------|--|
| | 支出实现率 | $(7)=(4) \div (3)$ | 95% | | | |
| | 预算完成率 | $(8)=(4) \div (1)$ | 95% | | | |
| 资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目) | | | 项目预算支出 | 项目资金实际支出 | 资金支出依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等) | |
| 合 计 | | | | | / | |
| 1 | 设备购置 | 137.80 万元 | 130.91 万元 | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

二、自评得分及情况说明

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评得分 | 自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内) |
|------------------|----------------|----------------|------|--|
| 绩效目标 (20) | 前期工作 (5) | 项目论证 (1 分) | 1 | 根据新冠疫情防控实际需要购置。 |
| | | 申报程序 (2 分) | 2 | 由血业透析部门提出申请，院班子会议集体决议。 |
| | | 组织机构 (1 分) | 1 | 由设备、血液透析部门负责具体实施。 |
| | | 制度措施 (1 分) | 1 | 根据财政专项资金管理规定，确保专款专用。 |
| | 绩效目标设置 (15) | 完整性 (5 分) | 5 | 能够满足医疗机构自身发展需求的同时，具有提升对血液透析病人重大疫情防控能力。 |
| | | 科学性 (5 分) | 5 | 预防和控制血液透析病人导致的医源性感染。 |
| | | 可衡量性 (5 分) | 5 | 血液透析设备正常情况下，可使用 8 年。 |
| 绩效监督实施过程 (30) | 资金管理 (10) | 资金到位 (3 分) | 3 | 100 万资金已按时拨付到位。 |
| | | 资金支付 (3 分) | 3 | 截止到 2020 年 2 月底共拨付资金 130.91 万元。 |
| | | 支出规范性 (4 分) | 4 | 按照采购合同付款。 |
| | 项目管理 | 实施程序 (15 分) | 13 | 由设备科，血液透析，和供应商江西骏冠商贸有限公司按照合同实施。 |

一、项目概况

| 项目名称 | 和平县人民医院紧密型县域医疗卫生共同体建设 | | | | 资金安排年份 | 2020 | | | | | |
|---------------------|---|---------------|-----------|------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 项目主管 管部门 | 和平县人民医院 | 联系人 | 曾晓霞 | 电话 | 5682690 | 手机 | | | | | |
| | | 地址 | 和平县阳明镇下叶村 | | 邮编 | 517200 | | | | | |
| 内容 | 项目概况 (每部分不低于 500 字以内) | | | | | | | | | | |
| 项目主管 单位基本 情况 | <p>和平县人民医院坐落于风景秀丽的阳明古郡，始建于 1935 年，前身为和平县救济院，解放后改名为和平县人民政府卫生院，1956 年正式更名为和平县人民医院，1996 年创建为国家二级甲等医院。在县委县政府、县卫健局及各界人士的大力支持下，新院于 2013 年 10 月整体搬迁启用，2017 年顺利通过二级甲等医院复审。是县邻近规模较大、技术力量最强、功能齐全的一所集医学、预防、教学、康复和保健服务于一体的县医疗中心、急救中心、医学检验中心和康复疗养中心。</p> <p>医院现建有门诊楼、住院楼、医技楼、感染楼、行政楼，内设病床 600 张，在各级政府的大力支持下，医院基础设施建设得到不断地完善，新综合楼大楼已于 2018 年 9 月 28 日动工建设，占地面积 7933 平方米，建筑面积 18462 平方米，建成后，新增编制床位 200 张。现有员工 793 人，其中高级职称 76 人，中级职称 137 人。设置临床科室 24 个、医技科室 6 个，医辅科室 3 个，行政后勤科室 6 个，设有 ICU (重症监护病房)、NICU (新生儿重症监护病房)。</p> <p>近年来，我们不断引进大型先进设备，为救治患者提供了专业、规范、安全、高效的医疗保障：1.5T 核磁共振、64 排 128 层螺旋 CT、介入 X 射线造影系统 (DSA) 等设备陆续投入使用，让诊断更精准，效果更明显，患者更安心。目前我院配置专科医疗设备 1358 件 (套) (病床、治疗车等除外)，其中万元以上医疗设备 753 件 (套)，十万元以上医疗设备 245 件 (套)，百万元以上医疗设备 27 件 (套)，千万元以上医疗设备 3 件 (套)。我们不断拓展对外技术交流与合作，引进与培养人才，促进医院全面高质量健康发展。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目实施 主要内容 | 依托和平县人民组建和平县医共体总医院，以 17 个镇卫生院为分院，实行县、镇、村一体化管理，推动医疗卫生工作重心下移和优质资源下沉，提升医疗服务体系整体运行效率，服务效率明显改善，技术水平、管理水平显著提高。 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 安排和使 用情况 | 投入指标 | 行次 | 合 计 | 上级财政 资金 | 本级财 政 资金 | 其他 (单位自筹) | | | | | |
| | 预算安排 | (1) | 1500 万元 | 1500 万元 | | | | | | | |
| | 实际投入 | (2) | 1374 万元 | 1374 万元 | | | | | | | |
| | 实际到位 | (3) | 1500 万元 | 1500 万元 | | | | | | | |
| | 实际支出 | (4) | 1374 万元 | 1374 万元 | | | | | | | |
| | 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 126 万元 | 126 万元 | | | | | | | |
| | 实际到位率 | (6)=(3) ÷ (2) | 109.17% | 109.17% | | | | | | | |
| | 支出实现率 | (7)=(4) ÷ (3) | 91.60% | 91.60% | | | | | | | |

一、项目概况

| 项目名称 | 和平县人民医院数字减影血管造影系统防护及配套设施采购项目 | | | | 资金安排年份 | 2017 | | | | | |
|---------------------|--|---------------|-----------|------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 项目主管 管部门 | 和平县人民医院 | 联系人 | 曾晓霞 | 电话 | 5682690 | 手机 | | | | | |
| | | 地址 | 和平县阳明镇下叶村 | | 邮编 | 517200 | | | | | |
| 内容 | 项目概况 (每部分不低于 500 字以内) | | | | | | | | | | |
| 项目主管 单位基本 情况 | <p>和平县人民医院坐落于风景秀丽的阳明古郡，始建于 1935 年，前身为和平县救济院，解放后改名为和平县人民政府卫生院，1956 年正式更名为和平县人民医院，1996 年创建为国家二级甲等医院。在县委县政府、县卫健局及各界人士的大力支持下，新院于 2013 年 10 月整体搬迁启用，2017 年顺利通过二级甲等医院复审。是县邻近规模较大、技术力量最强、功能齐全的一所集医学、预防、教学、康复和保健服务于一体的县医疗中心、急救中心、医学检验中心和康复疗养中心。</p> <p>医院现建有门诊楼、住院楼、医技楼、感染楼、行政楼，内设病床 600 张，在各级政府的大力支持下，医院基础设施建设得到不断地完善，新综合楼大楼已于 2018 年 9 月 28 日动工建设，占地面积 7933 平方米，建筑面积 18462 平方米，建成后，新增编制床位 200 张。现有员工 793 人，其中高级职称 76 人，中级职称 137 人。设置临床科室 24 个、医技科室 6 个，医辅科室 3 个，行政后勤科室 6 个，设有 ICU (重症监护病房)、NICU (新生儿重症监护病房)。</p> <p>近年来，我们不断引进大型先进设备，为救治患者提供了专业、规范、安全、高效的医疗保障：1.5T 核磁共振、64 排 128 层螺旋 CT、介入 X 射线造影系统 (DSA) 等设备陆续投入使用，让诊断更精准，效果更明显，患者更安心。目前我院配置专科医疗设备 1358 件 (套) (病床、治疗车等除外)，其中万元以上医疗设备 753 件 (套)，十万元以上医疗设备 245 件 (套)，百万元以上医疗设备 27 件 (套)，千万元以上医疗设备 3 件 (套)。我们不断拓展对外技术交流与合作，引进与培养人才，促进医院全面高质量健康发展</p> | | | | | | | | | | |
| 项目实施 主要内容 | <p>采购医疗设备数字减影血管造影系统 DSA，用于提升我院综合医疗服务能力。促进医院发展，可以为临床各科室开展新项目、新技术，促进诊疗技术进步，减少医疗事故和医疗纠纷的发生。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目资金 安排和使 用情况 | 投入指标 | 行次 | 合 计 | 上级财政 资金 | 本级财政 资金 | 其他 (单位自筹) | | | | | |
| | 预算安排 | (1) | 307000 | 307000 | | | | | | | |
| | 实际投入 | (2) | 307000 | 307000 | | | | | | | |
| | 实际到位 | (3) | 307000 | 307000 | | | | | | | |
| | 实际支出 | (4) | 307000 | 307000 | | | | | | | |
| | 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 实际到位率 | (6)=(3) ÷ (2) | 100% | 100% | | | | | | | |
| | 支出实现率 | (7)=(4) ÷ (3) | 100% | 100% | | | | | | | |

一、项目概况

| 项目名称 | 和平县人民医院数字减影血管造影系统 DSA 采购项目 | | | | 资金安排年份 | 2017 | | | | | |
|---------------------|--|---------------|-----------|------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 项目主管 管部门 | 和平县人民医院 | 联系人 | 曾晓霞 | 电话 | 5682690 | 手机 | | | | | |
| | | 地址 | 和平县阳明镇下叶村 | | 邮编 | 517200 | | | | | |
| 内容 | 项目概况 (每部分不低于 500 字以内) | | | | | | | | | | |
| 项目主管 单位基本 情况 | <p>和平县人民医院坐落于风景秀丽的阳明古郡，始建于 1935 年，前身为和平县救济院，解放后改名为和平县人民政府卫生院，1956 年正式更名为和平县人民医院，1996 年创建为国家二级甲等医院。在县委县政府、县卫健局及各界人士的大力支持下，新院于 2013 年 10 月整体搬迁启用，2017 年顺利通过二级甲等医院复审。是县邻近规模较大、技术力量最强、功能齐全的一所集医学、预防、教学、康复和保健服务于一体的县医疗中心、急救中心、医学检验中心和康复疗养中心。</p> <p>医院现建有门诊楼、住院楼、医技楼、感染楼、行政楼，内设病床 600 张，在各级政府的大力支持下，医院基础设施建设得到不断地完善，新综合楼大楼已于 2018 年 9 月 28 日动工建设，占地面积 7933 平方米，建筑面积 18462 平方米，建成后，新增编制床位 200 张。现有员工 793 人，其中高级职称 76 人，中级职称 137 人。设置临床科室 24 个、医技科室 6 个，医辅科室 3 个，行政后勤科室 6 个，设有 ICU (重症监护病房)、NICU (新生儿重症监护病房)。</p> <p>近年来，我们不断引进大型先进设备，为救治患者提供了专业、规范、安全、高效的医疗保障：1.5T 核磁共振、64 排 128 层螺旋 CT、介入 X 射线造影系统 (DSA) 等设备陆续投入使用，让诊断更精准，效果更明显，患者更安心。目前我院配置专科医疗设备 1358 件 (套) (病床、治疗车等除外)，其中万元以上医疗设备 753 件 (套)，十万元以上医疗设备 245 件 (套)，百万元以上医疗设备 27 件 (套)，千万元以上医疗设备 3 件 (套)。我们不断拓展对外技术交流与合作，引进与培养人才，促进医院全面高质量健康发展</p> | | | | | | | | | | |
| 项目实施 主要内容 | <p>采购医疗设备数字减影血管造影系统 DSA，用于提升我院综合医疗服务能力。促进医院发展，可以为临床各科室开展新项目、新技术，促进诊疗技术进步，减少医疗事故和医疗纠纷的发生。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目资金 安排和使 用情况 | 投入指标 | 行次 | 合 计 | 上级财政 资金 | 本级财政 资金 | 其他 (单位自筹) | | | | | |
| | 预算安排 | (1) | 1386900 | 1386900 | | | | | | | |
| | 实际投入 | (2) | 1386900 | 1386900 | | | | | | | |
| | 实际到位 | (3) | 1386900 | 1386900 | | | | | | | |
| | 实际支出 | (4) | 1386900 | 1386900 | | | | | | | |
| | 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 实际到位率 | (6)=(3) ÷ (2) | 100% | 100% | | | | | | | |
| | 支出实现率 | (7)=(4) ÷ (3) | 100% | 100% | | | | | | | |

一、项目概况

| 项目名称 | 和平县人民医院手术显微镜等设备采购项目 | | | | 资金安排年份 | 2019 | | | | | |
|---------------------|--|---------------|-----------|------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 项目主管 管部门 | 和平县人民医院 | 联系人 | 曾晓霞 | 电话 | 5682690 | 手机 | | | | | |
| | | 地址 | 和平县阳明镇下叶村 | | 邮编 | 517200 | | | | | |
| 内容 | 项目概况 (每部分不低于 500 字以内) | | | | | | | | | | |
| 项目主管 单位基本 情况 | <p>和平县人民医院坐落于风景秀丽的阳明古郡，始建于 1935 年，前身为和平县救济院，解放后改名为和平县人民政府卫生院，1956 年正式更名为和平县人民医院，1996 年创建为国家二级甲等医院。在县委县政府、县卫健局及各界人士的大力支持下，新院于 2013 年 10 月整体搬迁启用，2017 年顺利通过二级甲等医院复审。是县邻近规模较大、技术力量最强、功能齐全的一所集医学、预防、教学、康复和保健服务于一体的县医疗中心、急救中心、医学检验中心和康复疗养中心。</p> <p>医院现建有门诊楼、住院楼、医技楼、感染楼、行政楼，内设病床 600 张，在各级政府的大力支持下，医院基础设施建设得到不断地完善，新综合楼大楼已于 2018 年 9 月 28 日动工建设，占地面积 7933 平方米，建筑面积 18462 平方米，建成后，新增编制床位 200 张。现有员工 793 人，其中高级职称 76 人，中级职称 137 人。设置临床科室 24 个、医技科室 6 个，医辅科室 3 个，行政后勤科室 6 个，设有 ICU（重症监护病房）、NICU（新生儿重症监护病房）。</p> <p>近年来，我们不断引进大型先进设备，为救治患者提供了专业、规范、安全、高效的医疗保障：1.5T 核磁共振、64 排 128 层螺旋 CT、介入 X 射线造影系统 (DSA) 等设备陆续投入使用，让诊断更精准，效果更明显，患者更安心。目前我院配置专科医疗设备 1358 件(套)(病床、治疗车等除外)，其中万元以上医疗设备 753 件(套)，十万元以上医疗设备 245 件(套)，百万元以上医疗设备 27 件(套)，千万元以上医疗设备 3 件(套)。我们不断拓展对外技术交流与合作，引进与培养人才，促进医院全面高质量健康发展</p> | | | | | | | | | | |
| 项目实施 主要内容 | 采购医疗设备手术显微镜等设备，用于提升我院综合医疗服务能力。促进医院发展，可以为临床各科室开展新项目、新技术，促进诊疗技术进步，减少医疗事故和医疗纠纷的发生。 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 安排和使 用情况 | 投入指标 | 行次 | 合 计 | 上级财政 资金 | 本级财政 资金 | 其他 (单位自筹) | | | | | |
| | 预算安排 | (1) | 1148650 | 1148650 | | | | | | | |
| | 实际投入 | (2) | 1148650 | 1148650 | | | | | | | |
| | 实际到位 | (3) | 1148650 | 1148650 | | | | | | | |
| | 实际支出 | (4) | 1148650 | 1148650 | | | | | | | |
| | 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 实际到位率 | (6)=(3) ÷ (2) | 100% | 100% | | | | | | | |
| | 支出实现率 | (7)=(4) ÷ (3) | 100% | 100% | | | | | | | |
| | 预算完成率 | (8)=(4) ÷ (1) | 100% | 100% | | | | | | | |

一、项目概况

| 项目名称 | 和平县人民医院全自动免疫分析仪等设备采购项目 | | | | 资金安排年份 | 2019 | | | | |
|---------------------|--|---------------|-----------|------------|------------|--------------|--------|--|--|--|
| 项目主管 管部门 | 和平县人民医院 | 联系人 | 曾晓霞 | 电话 | 5682690 | 手机 | | | | |
| | | 地址 | 和平县阳明镇下叶村 | | | 邮编 | 517200 | | | |
| 内容 | 项目概况 (每部分不低于 500 字以内) | | | | | | | | | |
| 项目主管 单位基本 情况 | <p>和平县人民医院坐落于风景秀丽的阳明古郡，始建于 1935 年，前身为和平县救济院，解放后改名为和平县人民政府卫生院，1956 年正式更名为和平县人民医院，1996 年创建为国家二级甲等医院。在县委县政府、县卫健局及各界人士的大力支持下，新院于 2013 年 10 月整体搬迁启用，2017 年顺利通过二级甲等医院复审。是县邻近规模较大、技术力量最强、功能齐全的一所集医学、预防、教学、康复和保健服务于一体的县医疗中心、急救中心、医学检验中心和康复疗养中心。</p> <p>医院现建有门诊楼、住院楼、医技楼、感染楼、行政楼，内设病床 600 张，在各级政府的大力支持下，医院基础设施建设得到不断地完善，新综合楼大楼已于 2018 年 9 月 28 日动工建设，占地面积 7933 平方米，建筑面积 18462 平方米，建成后，新增编制床位 200 张。现有员工 793 人，其中高级职称 76 人，中级职称 137 人。设置临床科室 24 个、医技科室 6 个，医辅科室 3 个，行政后勤科室 6 个，设有 ICU (重症监护病房)、NICU (新生儿重症监护病房)。</p> <p>近年来，我们不断引进大型先进设备，为救治患者提供了专业、规范、安全、高效的医疗保障：1.5T 核磁共振、64 排 128 层螺旋 CT、介入 X 射线造影系统 (DSA) 等设备陆续投入使用，让诊断更精准，效果更明显，患者更安心。目前我院配置专科医疗设备 1358 件 (套) (病床、治疗车等除外)，其中万元以上医疗设备 753 件 (套)，十万元以上医疗设备 245 件 (套)，百万元以上医疗设备 27 件 (套)，千万元以上医疗设备 3 件 (套)。我们不断拓展对外技术交流与合作，引进与培养人才，促进医院全面高质量健康发展</p> | | | | | | | | | |
| 项目实施 主要内容 | <p>采购医疗设备全自动免疫分析仪等设备，用于提升我院综合医疗服务能力。促进医院发展，可以为临床各科室开展新项目、新技术，促进诊疗技术进步，减少医疗事故和医疗纠纷的发生。</p> | | | | | | | | | |
| 项目资金 安排和使 用情况 | 投入指标 | 行次 | 合 计 | 上级财政 资金 | 本级财政 资金 | 其他 (单位自筹) | | | | |
| | 预算安排 | (1) | 2400000 | 2400000 | | | | | | |
| | 实际投入 | (2) | 2400000 | 2400000 | | | | | | |
| | 实际到位 | (3) | 2400000 | 2400000 | | | | | | |
| | 实际支出 | (4) | 2400000 | 2400000 | | | | | | |
| | 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | | | | | | |
| | 实际到位率 | (6)=(3) ÷ (2) | 100% | 100% | | | | | | |
| | 支出实现率 | (7)=(4) ÷ (3) | 100% | 100% | | | | | | |

一、项目概况

| 项目名称 | 和平县人民医院高端呼吸机等设备采购项目 | | | | 资金安排年份 | 2019 | | | | | |
|---------------------|--|---------------|-----------|------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 项目主管 管部门 | 和平县人民医院 | 联系人 | 曾晓霞 | 电话 | 5682690 | 手机 | | | | | |
| | | 地址 | 和平县阳明镇下叶村 | | 邮编 | 517200 | | | | | |
| 内容 | 项目概况 (每部分不低于 500 字以内) | | | | | | | | | | |
| 项目主管 单位基本 情况 | <p>和平县人民医院坐落于风景秀丽的阳明古郡，始建于 1935 年，前身为和平县救济院，解放后改名为和平县人民政府卫生院，1956 年正式更名为和平县人民医院，1996 年创建为国家二级甲等医院。在县委县政府、县卫健局及各界人士的大力支持下，新院于 2013 年 10 月整体搬迁启用，2017 年顺利通过二级甲等医院复审。是县邻近规模较大、技术力量最强、功能齐全的一所集医学、预防、教学、康复和保健服务于一体的县医疗中心、急救中心、医学检验中心和康复疗养中心。</p> <p>医院现建有门诊楼、住院楼、医技楼、感染楼、行政楼，内设病床 600 张，在各级政府的大力支持下，医院基础设施建设得到不断地完善，新综合楼大楼已于 2018 年 9 月 28 日动工建设，占地面积 7933 平方米，建筑面积 18462 平方米，建成后，新增编制床位 200 张。现有员工 793 人，其中高级职称 76 人，中级职称 137 人。设置临床科室 24 个、医技科室 6 个，医辅科室 3 个，行政后勤科室 6 个，设有 ICU（重症监护病房）、NICU（新生儿重症监护病房）。</p> <p>近年来，我们不断引进大型先进设备，为救治患者提供了专业、规范、安全、高效的医疗保障：1.5T 核磁共振、64 排 128 层螺旋 CT、介入 X 射线造影系统 (DSA) 等设备陆续投入使用，让诊断更精准，效果更明显，患者更安心。目前我院配置专科医疗设备 1358 件(套)(病床、治疗车等除外)，其中万元以上医疗设备 753 件(套)，十万元以上医疗设备 245 件(套)，百万元以上医疗设备 27 件(套)，千万元以上医疗设备 3 件(套)。我们不断拓展对外技术交流与合作，引进与培养人才，促进医院全面高质量健康发展</p> | | | | | | | | | | |
| 项目实施 主要内容 | 采购医疗设备高端呼吸机等设备，用于提升我院综合医疗服务能力。促进医院发展，可以为临床各科室开展新项目、新技术，促进诊疗技术进步，减少医疗事故和医疗纠纷的发生。 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 安排和使 用情况 | 投入指标 | 行次 | 合 计 | 上级财政 资金 | 本级财政 资金 | 其他 (单位自筹) | | | | | |
| | 预算安排 | (1) | 1730000 | 1730000 | | | | | | | |
| | 实际投入 | (2) | 1730000 | 1730000 | | | | | | | |
| | 实际到位 | (3) | 1730000 | 1730000 | | | | | | | |
| | 实际支出 | (4) | 1730000 | 1730000 | | | | | | | |
| | 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 实际到位率 | (6)=(3) ÷ (2) | 100% | 100% | | | | | | | |
| | 支出实现率 | (7)=(4) ÷ (3) | 100% | 100% | | | | | | | |
| | 预算完成率 | (8)=(4) ÷ (1) | 100% | 100% | | | | | | | |

一、项目概况

| 项目名称 | 和平县人民医院传染科扩建项目 | | | | 资金安排年份 | 2020 | | | | | |
|---------------------|--|---------------|-----------|------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 项目主管 管部门 | 和平县人民医院 | 联系人 | 曾晓霞 | 电话 | 5682690 | 手机 | | | | | |
| | | 地址 | 和平县阳明镇下叶村 | | 邮编 | 517200 | | | | | |
| 内容 | 项目概况 (每部分不低于 500 字以内) | | | | | | | | | | |
| 项目主管 单位基本 情况 | <p>和平县人民医院坐落于风景秀丽的阳明古郡，始建于 1935 年，前身为和平县救济院，解放后改名为和平县人民政府卫生院，1956 年正式更名为和平县人民医院，1996 年创建为国家二级甲等医院。在县委县政府、县卫健局及各界人士的大力支持下，新院于 2013 年 10 月整体搬迁启用，2017 年顺利通过二级甲等医院复审。是县邻近规模较大、技术力量最强、功能齐全的一所集医学、预防、教学、康复和保健服务于一体的县医疗中心、急救中心、医学检验中心和康复疗养中心。</p> <p>医院现建有门诊楼、住院楼、医技楼、感染楼、行政楼，内设病床 600 张，在各级政府的大力支持下，医院基础设施建设得到不断地完善，新综合楼大楼已于 2018 年 9 月 28 日动工建设，占地面积 7933 平方米，建筑面积 18462 平方米，建成后，新增编制床位 200 张。现有员工 793 人，其中高级职称 76 人，中级职称 137 人。设置临床科室 24 个、医技科室 6 个，医辅科室 3 个，行政后勤科室 6 个，设有 ICU (重症监护病房)、NICU (新生儿重症监护病房)。</p> <p>近年来，我们不断引进大型先进设备，为救治患者提供了专业、规范、安全、高效的医疗保障：1.5T 核磁共振、64 排 128 层螺旋 CT、介入 X 射线造影系统 (DSA) 等设备陆续投入使用，让诊断更精准，效果更明显，患者更安心。目前我院配置专科医疗设备 1358 件 (套) (病床、治疗车等除外)，其中万元以上医疗设备 753 件 (套)，十万元以上医疗设备 245 件 (套)，百万元以上医疗设备 27 件 (套)，千万元以上医疗设备 3 件 (套)。我们不断拓展对外技术交流与合作，引进与培养人才，促进医院全面高质量健康发展</p> | | | | | | | | | | |
| 项目实施 主要内容 | 为贯彻落实党中央、省、市政府关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，对传染楼进行改造及新建感染隔离楼，确保人民群众生命安全及身体健康。 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 安排和使 用情况 | 投入指标 | 行次 | 合 计 | 上级财政 资金 | 本级财政 资金 | 其他 (单位自筹) | | | | | |
| | 预算安排 | (1) | 2700000 | 2700000 | | | | | | | |
| | 实际投入 | (2) | 2700000 | 2700000 | | | | | | | |
| | 实际到位 | (3) | 2700000 | 2700000 | | | | | | | |
| | 实际支出 | (4) | 2700000 | 2700000 | | | | | | | |
| | 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 实际到位率 | (6)=(3) ÷ (2) | 100% | 100% | | | | | | | |

一、项目概况

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----------|----|---------|--------|------|--|--|--|--|
| 项目名称 | 和平县人民医院发热门诊规范化建设 | | | | 资金安排年份 | | 2020 | | | | |
| 项目主管 管部门 | 和平县人民医院 | 联系人 | 曾晓霞 | 电话 | 5682690 | 手机 | | | | | |
| | | 地址 | 和平县阳明镇下叶村 | | 邮编 | 517200 | | | | | |
| 内容 | 项目概况 (每部分不低于 500 字以内) | | | | | | | | | | |
| 项目主管 单位基本 情况 | <p>和平县人民医院坐落于风景秀丽的阳明古郡，始建于 1935 年，前身为和平县救济院，解放后改名为和平县人民政府卫生院，1956 年正式更名为和平县人民医院，1996 年创建为国家二级甲等医院。在县委县政府、县卫健局及各界人士的大力支持下，新院于 2013 年 10 月整体搬迁启用，2017 年顺利通过二级甲等医院复审。是县邻近规模较大、技术力量最强、功能齐全的一所集医学、预防、教学、康复和保健服务于一体的县医疗中心、急救中心、医学检验中心和康复疗养中心。</p> <p>医院现建有门诊楼、住院楼、医技楼、感染楼、行政楼，内设病床 600 张，在各级政府的大力支持下，医院基础设施建设得到不断地完善，新综合楼大楼已于 2018 年 9 月 28 日动工建设，占地面积 7933 平方米，建筑面积 18462 平方米，建成后，新增编制床位 200 张。现有员工 793 人，其中高级职称 76 人，中级职称 137 人。设置临床科室 24 个、医技科室 6 个，医辅科室 3 个，行政后勤科室 6 个，设有 ICU (重症监护病房)、NICU (新生儿重症监护病房)。</p> <p>近年来，我们不断引进大型先进设备，为救治患者提供了专业、规范、安全、高效的医疗保障：1.5T 核磁共振、64 排 128 层螺旋 CT、介入 X 射线造影系统 (DSA) 等设备陆续投入使用，让诊断更精准，效果更明显，患者更安心。目前我院配置专科医疗设备 1358 件 (套) (病床、治疗车等除外)，其中万元以上医疗设备 753 件 (套)，十万元以上医疗设备 245 件 (套)，百万元以上医疗设备 27 件 (套)，千万元以上医疗设备 3 件 (套)。我们不断拓展对外技术交流与合作，引进与培养人才，促进医院全面高质量健康发展。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目实施 主要内容 | <p>发热门诊建设要遵循“平战结合”的原则，在满足日常感染性疾病诊疗服务及医疗机构自身发展需求的同时，具有应对重大疫情的能力，发热门诊原则上应为独立建筑或设置在院内独立区域，路线便捷，与普通区域有无力建筑屏障，远离儿科等区域，与其他建筑、公共场所保持一定距离，具有独立出入口，便于患者转运。满足“三区两通道”设置要求，科学合理设置医疗功能区，配备相应的设备设施，充分利用信息化手段和自助便捷服务技术，在发热门诊内实现挂号、收费、检验、影像检查、医疗处置和取药等一体化服务。</p> | | | | | | | | | | |

一、项目概况

| 项目名称 | 和平县人民医院 64 排 128 层螺旋 CT 采购项目 | | | | 资金安排年份 | 2018 | | | | | |
|---------------------|--|---------------|-----------|------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 项目主管 管部门 | 和平县人民医院 | 联系人 | 曾晓霞 | 电话 | 5682690 | 手机 | | | | | |
| | | 地址 | 和平县阳明镇下叶村 | | 邮编 | 517200 | | | | | |
| 内容 | 项目概况 (每部分不低于 500 字以内) | | | | | | | | | | |
| 项目主管 单位基本 情况 | <p>和平县人民医院坐落于风景秀丽的阳明古郡，始建于 1935 年，前身为和平县救济院，解放后改名为和平县人民政府卫生院，1956 年正式更名为和平县人民医院，1996 年创建为国家二级甲等医院。在县委县政府、县卫健局及各界人士的大力支持下，新院于 2013 年 10 月整体搬迁启用，2017 年顺利通过二级甲等医院复审。是县邻近规模较大、技术力量最强、功能齐全的一所集医学、预防、教学、康复和保健服务于一体的县医疗中心、急救中心、医学检验中心和康复疗养中心。</p> <p>医院现建有门诊楼、住院楼、医技楼、感染楼、行政楼，内设病床 600 张，在各级政府的大力支持下，医院基础设施建设得到不断地完善，新综合楼大楼已于 2018 年 9 月 28 日动工建设，占地面积 7933 平方米，建筑面积 18462 平方米，建成后，新增编制床位 200 张。现有员工 793 人，其中高级职称 76 人，中级职称 137 人。设置临床科室 24 个、医技科室 6 个，医辅科室 3 个，行政后勤科室 6 个，设有 ICU (重症监护病房)、NICU (新生儿重症监护病房)。</p> <p>近年来，我们不断引进大型先进设备，为救治患者提供了专业、规范、安全、高效的医疗保障：1.5T 核磁共振、64 排 128 层螺旋 CT、介入 X 射线造影系统 (DSA) 等设备陆续投入使用，让诊断更精准，效果更明显，患者更安心。目前我院配置专科医疗设备 1358 件 (套) (病床、治疗车等除外)，其中万元以上医疗设备 753 件 (套)，十万元以上医疗设备 245 件 (套)，百万元以上医疗设备 27 件 (套)，千万元以上医疗设备 3 件 (套)。我们不断拓展对外技术交流与合作，引进与培养人才，促进医院全面高质量健康发展</p> | | | | | | | | | | |
| 项目实施 主要内容 | 采购医疗设备 64 排 128 层螺旋 CT，用于提升我院综合医疗服务能力。促进医院发展，可以为临床各科室开展新项目、新技术，促进诊疗技术进步，减少医疗事故和医疗纠纷的发生。 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 安排和使 用情况 | 投入指标 | 行次 | 合 计 | 上级财政 资金 | 本级财政 资金 | 其他 (单位自筹) | | | | | |
| | 预算安排 | (1) | 564250 | 564250 | | | | | | | |
| | 实际投入 | (2) | 564250 | 564250 | | | | | | | |
| | 实际到位 | (3) | 564250 | 564250 | | | | | | | |
| | 实际支出 | (4) | 564250 | 564250 | | | | | | | |
| | 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 实际到位率 | (6)=(3) ÷ (2) | 100% | 100% | | | | | | | |
| | 支出实现率 | (7)=(4) ÷ (3) | 100% | 100% | | | | | | | |
| | 预算完成率 | (8)=(4) ÷ (1) | 100% | 100% | | | | | | | |

一、项目概况

| 项目名称 | 县级公立医院专科特设岗位补助 | | | | 资金安排年份 | 2020 | | | | | |
|---------------------|--|-----|-----------|------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 项目主管 部门 | 和平县人民医院 | 联系人 | 曾晓霞 | 电话 | 5682690 | 手机 | | | | | |
| | | 地址 | 和平县阳明镇下叶村 | | 邮编 | 517200 | | | | | |
| 内容 | 项目概况 (每部分不低于 500 字以内) | | | | | | | | | | |
| 项目主管 单位基本 情况 | <p>和平县人民医院坐落于风景秀丽的阳明古郡，始建于 1935 年，前身为和平县救济院，解放后改名为和平县人民政府卫生院，1956 年正式更名为和平县人民医院，1996 年创建为国家二级甲等医院。在县委县政府、县卫健局及各界人士的大力支持下，新院于 2013 年 10 月整体搬迁启用，2017 年顺利通过二级甲等医院复审。是县邻近规模较大、技术力量最强、功能齐全的一所集医学、预防、教学、康复和保健服务于一体的县医疗中心、急救中心、医学检验中心和康复疗养中心。</p> <p>医院现建有门诊楼、住院楼、医技楼、感染楼、行政楼，内设病床 600 张，在各级政府的大力支持下，医院基础设施建设得到不断地完善，新综合楼大楼已于 2018 年 9 月 28 日动工建设，占地面积 7933 平方米，建筑面积 18462 平方米，建成后，新增编制床位 200 张。现有员工 793 人，其中高级职称 76 人，中级职称 137 人。设置临床科室 24 个、医技科室 6 个，医辅科室 3 个，行政后勤科室 6 个，设有 ICU (重症监护病房)、NICU (新生儿重症监护病房)。</p> <p>近年来，我们不断引进大型先进设备，为救治患者提供了专业、规范、安全、高效的医疗保障：1.5T 核磁共振、64 排 128 层螺旋 CT、介入 X 射线造影系统 (DSA) 等设备陆续投入使用，让诊断更精准，效果更明显，患者更安心。目前我院配置专科医疗设备 1358 件 (套) (病床、治疗车等除外)，其中万元以上医疗设备 753 件 (套)，十万元以上医疗设备 245 件 (套)，百万元以上医疗设备 27 件 (套)，千万元以上医疗设备 3 件 (套)。我们不断拓展对外技术交流与合作，引进与培养人才，促进医院全面高质量健康发展</p> | | | | | | | | | | |
| 项目实施 主要内容 | 年度的资金额度 60 万元，主要用途引导和鼓励优秀人才到我院工作，有针对性地提高我院服务能力，使其能够承担常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊的任务，不断提高县域内就诊率，力争实现大病不出县的目标。 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 安排和使 用情况 | 投入指标 | 行次 | 合 计 | 上级财政 资金 | 本级财政 资金 | 其他 (单位自筹) | | | | | |
| | 预算安排 | (1) | 600000 | 600000 | 0 | 0 | | | | | |
| | 实际投入 | (2) | 600000 | 600000 | 0 | 0 | | | | | |
| | 实际到位 | (3) | 600000 | 600000 | 0 | 0 | | | | | |
| | 实际支出 | (4) | 600000 | 600000 | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|--------------------|------|---------|----------|----------------------------------|
| | 资金结余 | $(5)=(3)-(4)$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 实际到位率 | $(6)=(3) \div (2)$ | 100% | 100% | 0 | 0 |
| | 支出实现率 | $(7)=(4) \div (3)$ | 100% | 100% | 0 | 0 |
| | 预算完成率 | $(8)=(4) \div (1)$ | 100% | 100% | 0 | 0 |
| | 资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目) | | | 项目预算支出 | 项目资金实际支出 | 资金支出依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等) |
| | 合 计 | | | 1020000 | 1020000 | / |
| 1 | 1-12月工资福利支出 | | | 1020000 | 1020000 | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

二、自评得分及情况说明

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评得分 | 自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内) |
|------------------|----------------|---------------|------|---|
| 绩效目标 (20) | 前期工作 (5) | 项目论证 (1分) | 1 | 通过省专家论证, 下达粤卫办[2016]34号文件, 按文件要求执行。 |
| | | 申报程序 (2分) | 2 | 根据文件, 聘请特岗医生4名, 按一人一年15万元的标准, 向县卫计局申请省财政补助资金。 |
| | | 组织机构 (1分) | 0 | |
| | | 制度措施 (1分) | 1 | 按《广东省县级公立医院专科特设岗位计划实施方案》执行 |
| | 绩效目标设置 (15) | 完整性 (5分) | 5 | 根据各科室提升医疗服务水平的总目标, 聘请6名拥有高级职称的学科带头人。 |
| | | 科学性 (5分) | 5 | 目标明确, 提升医疗服务水平包括聘请各科专家。 |
| | | 可衡量性 (5分) | 5 | 根据聘请协议, 可以确定该笔资金使用金额。 |
| 绩效监督实施过程 (30) | 资金管理 (10) | 资金到位 (3分) | 3 | 2020年9月收到财政下拨资金60万元。 |
| | | 资金支付 (3分) | 3 | 2020年1-12月实际支付特岗医生102万。 |
| | | 支出规范性 (4分) | 4 | 根据聘请协议, 发放特岗医生工资福利。 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------------|------|--|
| | 项目管理 (20) | 实施程序 (15 分) | 13 | 根据聘请协议，核算特岗医生工资福利，并于每月 10 号前后，通过银行代发到个人账户。 |
| | | 项目监管 (5 分) | 5 | 出纳每月做好工资表，发至人事科审核无误后再发放。 |
| 项目绩效结果 (50) | 项目产出结果 (20) | 数量 (5 分) | 5 | 服务于 4 位外聘专家。 |
| | | 质量 (5 分) | 4 | 得到全体外聘专家的认可和满意。 |
| | | 成本 (5 分) | 4 | 2020 年 1-12 月实际支付特岗医生 102 万。 |
| | | 时效 (5 分) | 5 | 准时、足额发放。 |
| | 项目效益结果 (24) | 经济效益 (6 分) | 5 | 达到预期目标。 |
| | | 社会效益 (6 分) | 4 | 每月外聘专家工资准时到账，保证日常生活开支。 |
| | | 生态效益 (6 分) | 5 | 对环境产生积极影响，对政策满意，生活态度积极。 |
| | | 可持续影响 (6 分) | 6 | 医院医疗服务水平得到提高，确保患者得到更好的服务。 |
| | 满意度(6) | 服务对象 满意度 (6 分) | 5 | 通过微信等平台，对服务对象进行满意度调查问卷。 |
| 合计 | | 90 | 自评等次 | 优秀 |

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

| 序号 | 主要问题及原因 (限 5 条 100 字以内) | 改进计划或建议 (限 5 条 100 字以内) |
|----|----------------------------|----------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

| | | |
|---|--|--|
| 5 | | |
|---|--|--|

备注：可另附详细补充说明。

| | 资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目) | 项目预算支出 | 项目资金实际支出 | 资金支出依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等) |
|-----|---------------------------|--------|----------|----------------------------------|
| | 合 计 | 564250 | 564250 | / |
| 1 | 20200630 | 564250 | 564250 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| ... | | | | |

二、自评得分及情况说明

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评得分 | 自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内) |
|--------------|------------|-----------|------|---|
| 绩效目标(20) | 前期工作(5) | 项目论证(1分) | 1 | 通过专家论证，有可行性论证报告。 |
| | | 申报程序(2分) | 2 | 根据和财社[2018]83号文件分配资金，向财政局申请2018年县级医院综合能力提升补助资金-县人民医院设备装备建设资金56.425万元。 |
| | | 组织机构(1分) | 1 | 建立了医院设备管理委员会，由医院设备科负责医疗设备采购。 |
| | | 制度措施(1分) | 1 | 建立设备科采购工作制度、合同管理制度等。 |
| | 绩效目标设置(15) | 完整性(5分) | 5 | 根据提升医院综合服务能力的总目标，采购必要的设备。 |
| | | 科学性(5分) | 5 | 目标明确，采购需求合理。 |
| | | 可衡量性(5分) | 5 | 根据采购合同，可以确定该笔资金使用金额。 |
| 绩效监督实施过程(30) | 资金管理(10) | 资金到位(3分) | 3 | 2020年4月29日收到56.425万元。 |
| | | 资金支付(3分) | 3 | 2020年6月30日支付56.425万元。 |
| | | 支出规范性(4分) | 4 | 根据采购合同，支付设备款。 |
| | 项目管理(20) | 实施程序(15分) | 13 | 根据采购工作制度、合同管理制度进行采购。 |
| | | 项目监管(5分) | 5 | 根据政府采购程序，完成采购过程，设备已验收。 |

| | | | | |
|------------|------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 项目绩效结果(50) | 项目产出结果(20) | 数量(5分) | 4 | 服务于广大患者，达到预期目标。 |
| | | 质量(5分) | 4 | 得到科室工作人员的认可和满意。 |
| | | 成本(5分) | 5 | 2020年6月30日支付56.425万元。 |
| | | 时效(5分) | 5 | 按合同要求，及时支付设备款。 |
| 项目效益结果(24) | 经济效益(6分) | 5 | 达到预期目标。 | |
| | 社会效益(6分) | 5 | 提升了医院服务能力水平，方便了患者就医。 | |
| | 生态效益(6分) | 5 | 对环境产生了积极影响，改善了就医环境。 | |
| | 可持续影响(6分) | 6 | 医院就医环境改善，患者得到更好的医疗服务 | |
| | 满意度(6) | 服务对象满意度(6分) | 5 | 通过微信等平台，对服务对象进行满意度调查问卷。 |
| 合计 | | 92 | 自评等次 | 优秀 |

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

| 序号 | 主要问题及原因 (限5条100字以内) | 改进计划或建议 (限5条100字以内) |
|----|------------------------|------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

备注：可另附详细补充说明。

| 项目资金安排和使用情况 | 投入指标 | 行次 | 合计 | 上级财政资金 | 本级财政资金 | 其他 (单位自筹) |
|-------------|---------------------------|-------------|------------|----------------------------------|--------|--------------|
| | 预算安排 | (1) | 1027.87 万元 | 850 万元 | | 177.87 万元 |
| | 实际投入 | (2) | 1027.87 万元 | 850 万元 | | 177.87 万元 |
| | 实际到位 | (3) | 1027.87 万元 | 850 万元 | | 177.87 万元 |
| | 实际支出 | (4) | 906.93 万元 | 850 万元 | | 56.93 万元 |
| | 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 120.94 万元 | | | |
| | 实际到位率 | (6)=(3)÷(2) | 100% | | | |
| | 支出实现率 | (7)=(4)÷(3) | 88.23% | | | |
| | 预算完成率 | (8)=(4)÷(1) | 88.23% | | | |
| | 资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目) | 项目预算支出 | 项目资金实际支出 | 资金支出依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等) | | |
| 合计 | | | 1027.87 万元 | 906.93 万元 | / | |
| 1 | 设备购置 | 985.05 万元 | 877.73 万元 | | | |
| 2 | PCR 实验室整改项目 | 13.62 万元 | 0 | | | |
| 3 | 发热门诊改造 | 29.20 万元 | 29.20 万元 | | | |
| 4 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

二、自评得分及情况说明

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评得分 | 自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内) |
|----------|------------|----------|------|---|
| 绩效目标(20) | 前期工作(5) | 项目论证(1分) | 1 | 参照广东省卫生健康委关于印发公立医疗机构发热门诊和发热诊室规范化建设方案的通知(粤卫办规划函【2020】34号)文件结合我院实际情况执行。 |
| | | 申报程序(2分) | 2 | 由发热门诊部门提出申请,院班子会议集体决议。 |
| | | 组织机构(1分) | 1 | 由设备、总务、院感、药剂、检验、影像等部门负责具体实施。 |
| | | 制度措施(1分) | 1 | 参照《广东省医疗机构发热门诊设置标准》(实行)文件要求执行。 |
| | 绩效目标设置(15) | 完整性(5分) | 5 | 能够满足医疗机构自身发展需求的同时,具有应对重大疫情的能力,发热门诊能为患者提供一站式医疗服务。 |
| | | 科学性(5分) | 5 | 能够做到对传染性疾病的早发现、早报告、早隔离、早治疗,及时有效控制传染源、切断传播途径。 |
| | | 可衡量性(5分) | 5 | 在 2020 年 12 月底前完成建设任务。 |

| | | | | |
|--------------|------------|-------------|------|---|
| 绩效监督实施过程(30) | 资金管理(10) | 资金到位(3分) | 3 | 2020年11月3日收到项目资金850万元。 |
| | | 资金支付(3分) | 3 | 截止到2020年12月22日共支付906.93万元。 |
| | | 支出规范性(4分) | 4 | 按工程的进度付款。 |
| | 项目管理(20) | 实施程序(15分) | 13 | 相关部门提出申请，归口管理的职能部门审核，院班子会议集体研究决定。 |
| | | 项目监管(5分) | 5 | 坚持全程介入，做到事前、事中、事后有监管。 |
| | 项目绩效结果(50) | 数量(5分) | 5 | 已完成放射类、医疗救治类、检验类、消毒类、基础类、药房设备共37项医疗设备配置。 |
| | | 质量(5分) | 5 | 各个项目的建设，按照相关的质量标准完成验收。 |
| | | 成本(5分) | 4 | 需要投入资金较大的，由第三方做好价格预算，公开招标进行采购。 |
| | | 时效(5分) | 5 | 把项目的建设期写入合同作为主要的考核指标。 |
| 项目效益结果(24) | 项目效益结果(24) | 经济效益(6分) | 5 | 发热门诊建成后，病人量持续增加。 |
| | | 社会效益(6分) | 5 | 发热门诊建成后，大大提升对重大疫情的防控能力，能有效的控制传染源，切断传播途径，最大限度的保护健康人群。 |
| | | 生态效益(6分) | 5 | 发热门诊就诊患者采取全封闭就诊流程，特别是清洁区，缓冲区，污染区 |
| | | 可持续影响(6分) | 6 | 发热门诊功能具有良好的灵活性和可扩张性，突发重大疫情等应急状态下全面开放，平时状态可在保留普通发热病例和感染性疾病诊治等功能情况下，用于其他用途。 |
| | 满意度(6) | 服务对象满意度(6分) | 5 | 通过微信等平台，对服务对象进行满意度调查问卷。 |
| 合计 | | 93 | 自评等次 | 优秀 |

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

| 序号 | 主要问题及原因 (限 5 条 100 字以内) | 改进计划或建议 (限 5 条 100 字以内) |
|----|----------------------------|----------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

备注：可另附详细补充说明。

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|--------------------|---------|----------|----------------------------------|--|
| | 支出实现率 | $(7)=(4) \div (3)$ | 100% | 100% | | |
| | 预算完成率 | $(8)=(4) \div (1)$ | 100% | 100% | | |
| 资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目) | | | 项目预算支出 | 项目资金实际支出 | 资金支出依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等) | |
| 合 计 | | | 2700000 | 2700000 | / | |
| 1 | 20201211 | | 2700000 | 2700000 | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

二、自评得分及情况说明

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评得分 | 自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内) |
|--------------|------------|-----------|------|---|
| 绩效目标(20) | 前期工作(5) | 项目论证(1分) | 1 | 通过专家论证，有可行性论证报告。 |
| | | 申报程序(2分) | 2 | 根据和财金[2020]34号文件分配资金，向财政局申请和平县人民医院传染楼扩建项目资金270万元。 |
| | | 组织机构(1分) | 1 | 专人负责管理项目。 |
| | | 制度措施(1分) | 1 | 根据发改[2020]49号严格执行。 |
| | 绩效目标设置(15) | 完整性(5分) | 5 | 根据国家疫情防控的总目标，进行扩建项目，保护人民群众的生命安全， |
| | | 科学性(5分) | 5 | 目标明确，按照施工合同严格执行。 |
| | | 可衡量性(5分) | 5 | 根据施工合同，可以确定该笔资金使用金额。 |
| 绩效监督实施过程(30) | 资金管理(10) | 资金到位(3分) | 3 | 2020年12月9日270万元。 |
| | | 资金支付(3分) | 3 | 2020年12月11日支付270万元。 |
| | | 支出规范性(4分) | 4 | 根据施工合同，支付工程款。 |
| | 项目管理 | 实施程序(15分) | 13 | 根据施工合同，由第三方公司监理。 |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------------|------|-------------------------------|
| | (20) | 项目监管 (5分) | 5 | 由第三方监理公司监督工程质量及进度，医院专人跟进工程项目。 |
| 项目绩效结果 (50) | 项目产出结果 (20) | 数量 (5分) | 4 | 服务于广大患者，达到预期目标。 |
| | | 质量 (5分) | 4 | 得到科室工作人员的认可和满意。 |
| | | 成本 (5分) | 5 | 2020年12月11日支付270万元 |
| | | 时效 (5分) | 5 | 按合同要求，及时支付工程款。 |
| 项目效益结果 (24) | 经济效益 (6分) | 经济效益 (6分) | 5 | 达到预期目标。 |
| | | 社会效益 (6分) | 5 | 提升了医院服务能力水平，方便了患者就医。 |
| | | 生态效益 (6分) | 5 | 对环境产生了积极影响，改善了就医环境。 |
| | | 可持续影响 (6分) | 6 | 医院就医环境改善，患者得到更好的医疗服务 |
| | 满意度(6) | 服务对象 满意度 (6分) | 5 | 通过微信等平台，对服务对象进行满意度调查问卷。 |
| 合计 | | 92 | 自评等次 | 优秀 |

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

| 序号 | 主要问题及原因 (限5条100字以内) | 改进计划或建议 (限5条100字以内) |
|----|------------------------|------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

备注：可另附详细补充说明。

| | 资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目) | 项目预算支出 | 项目资金实际支出 | 资金支出依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等) |
|-----|---------------------------|---------|----------|----------------------------------|
| | 合 计 | 1315150 | 1315150 | |
| 1 | 202003031 | 1315150 | 1315150 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| ... | | | | |

二、自评得分及情况说明

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评得分 | 自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内) |
|--------------|------------|-----------|------|--|
| 绩效目标(20) | 前期工作(5) | 项目论证(1分) | 1 | 通过专家论证，有可行性论证报告。 |
| | | 申报程序(2分) | 2 | 根据和财社[2019]39号文件分配资金，向财政局申请2019年中央补助重大公共卫生服务-县人民医院设备装备建设资金173万元。 |
| | | 组织机构(1分) | 1 | 建立了医院设备管理委员会，由医院设备科负责医疗设备采购。 |
| | | 制度措施(1分) | 1 | 建立设备科采购工作制度、合同管理制度等。 |
| | 绩效目标设置(15) | 完整性(5分) | 5 | 根据提升医院综合服务能力的总目标，采购必要的设备。 |
| | | 科学性(5分) | 5 | 目标明确，采购需求合理。 |
| | | 可衡量性(5分) | 5 | 根据采购合同，可以确定该笔资金使用金额。 |
| 绩效监督实施过程(30) | 资金管理(10) | 资金到位(3分) | 3 | 2020年1月22日收到173万元。 |
| | | 资金支付(3分) | 3 | 2020年3月31日支付131.515万元。 |
| | | 支出规范性(4分) | 4 | 根据采购合同，支付设备款。 |
| | 项目管理(20) | 实施程序(15分) | 13 | 根据采购工作制度、合同管理制度进行采购。 |
| | | 项目监管(5分) | 5 | 根据政府采购程序，完成采购过程，设备已验收。 |

| | | | | |
|------------|------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 项目绩效结果(50) | 项目产出结果(20) | 数量(5分) | 4 | 服务于广大患者，达到预期目标。 |
| | | 质量(5分) | 4 | 得到科室工作人员的认可和满意。 |
| | | 成本(5分) | 5 | 2020年3月31日支付131.515万元 |
| | | 时效(5分) | 5 | 按合同要求，及时支付设备款。 |
| 项目效益结果(24) | 经济效益(6分) | 5 | 达到预期目标。 | |
| | 社会效益(6分) | 5 | 提升了医院服务能力水平，方便了患者就医。 | |
| | 生态效益(6分) | 5 | 对环境产生了积极影响，改善了就医环境。 | |
| | 可持续影响(6分) | 6 | 医院就医环境改善，患者得到更好的医疗服务 | |
| | 满意度(6) | 服务对象满意度(6分) | 5 | 通过微信等平台，对服务对象进行满意度调查问卷。 |
| 合计 | | 92 | 自评等次 | 优秀 |

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

| 序号 | 主要问题及原因 (限5条100字以内) | 改进计划或建议 (限5条100字以内) |
|----|------------------------|------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

备注：可另附详细补充说明。

| | | | | | |
|-----|---------------------------|---------|----------|----------------------------------|--|
| | 预算完成率 (8)=(4) ÷ (1) | 100% | 100% | | |
| | 资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目) | 项目预算支出 | 项目资金实际支出 | 资金支出依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等) | |
| | 合 计 | 3269235 | 3269235 | / | |
| 1 | 202003031 | 3269235 | 3269235 | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| ... | | | | | |

二、自评得分及情况说明

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评得分 | 自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内) |
|--------------|------------|-----------|------|---|
| 绩效目标(20) | 前期工作(5) | 项目论证(1分) | 1 | 通过专家论证, 有可行性论证报告。 |
| | | 申报程序(2分) | 2 | 根据和财社[2017]56号文件分配资金, 向财政局申请2017年省级卫生计生事业发展专项资金-县人民医院设备装备建设资金240万元。 |
| | | 组织机构(1分) | 1 | 建立了医院设备管理委员会, 由医院设备科负责医疗设备采购。 |
| | | 制度措施(1分) | 1 | 建立设备科采购工作制度、合同管理制度等。 |
| | 绩效目标设置(15) | 完整性(5分) | 5 | 根据提升医院综合服务能力的总目标, 采购必要的设备。 |
| | | 科学性(5分) | 5 | 目标明确, 采购需求合理。 |
| | | 可衡量性(5分) | 5 | 根据采购合同, 可以确定该笔资金使用金额。 |
| 绩效监督实施过程(30) | 资金管理(10) | 资金到位(3分) | 3 | 2020年11月18日收到240万元 |
| | | 资金支付(3分) | 3 | 2021年3月2日支付326.9235万元。 |
| | | 支出规范性(4分) | 4 | 根据采购合同, 支付设备款。 |
| | 项目管理 | 实施程序(15分) | 13 | 根据采购工作制度、合同管理制度进行采购。 |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------------|------|-------------------------|
| | (20) | 项目监管 (5分) | 5 | 根据政府采购程序，完成采购过程，设备已验收。 |
| 项目绩效结果 (50) | 项目产出结果 (20) | 数量 (5分) | 4 | 服务于广大患者，达到预期目标。 |
| | | 质量 (5分) | 4 | 得到科室工作人员的认可和满意。 |
| | | 成本 (5分) | 5 | 2021年3月2日支付326.9235万元。 |
| | | 时效 (5分) | 5 | 按合同要求，及时支付设备款。 |
| | 项目效益结果 (24) | 经济效益 (6分) | 5 | 达到预期目标。 |
| | | 社会效益 (6分) | 5 | 提升了医院服务能力水平，方便了患者就医。 |
| | | 生态效益 (6分) | 5 | 对环境产生了积极影响，改善了就医环境。 |
| | | 可持续影响 (6分) | 6 | 医院就医环境改善，患者得到更好的医疗服务 |
| | 满意度(6) | 服务对象 满意度 (6分) | 5 | 通过微信等平台，对服务对象进行满意度调查问卷。 |
| 合计 | | 92 | 自评等次 | 优秀 |

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

| 序号 | 主要问题及原因 (限5条100字以内) | 改进计划或建议 (限5条100字以内) |
|----|------------------------|------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

备注：可另附详细补充说明。

| | 资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目) | 项目预算支出 | 项目资金实际支出 | 资金支出依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等) |
|-----|---------------------------|---------|----------|----------------------------------|
| | 合 计 | 4183325 | 4183325 | / |
| 1 | 20190710 | 1321050 | 1321050 | |
| 2 | 20190929 | 2862275 | 2862275 | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| ... | | | | |

二、自评得分及情况说明

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评得分 | 自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内) |
|--------------|------------|-----------|------|--|
| 绩效目标(20) | 前期工作(5) | 项目论证(1分) | 1 | 通过专家论证，有可行性论证报告。 |
| | | 申报程序(2分) | 2 | 根据和财社[2017]56号文件分配资金，向财政局申请2017年省级卫生计生事业发展专项资金-县人民医院设备装备建设资金114.865万元。 |
| | | 组织机构(1分) | 1 | 建立了医院设备管理委员会，由医院设备科负责医疗设备采购。 |
| | | 制度措施(1分) | 1 | 建立设备科采购工作制度、合同管理制度等。 |
| | 绩效目标设置(15) | 完整性(5分) | 5 | 根据提升医院综合服务能力的总目标，采购必要的设备。 |
| | | 科学性(5分) | 5 | 目标明确，采购需求合理。 |
| | | 可衡量性(5分) | 5 | 根据采购合同，可以确定该笔资金使用金额。 |
| 绩效监督实施过程(30) | 资金管理(10) | 资金到位(3分) | 3 | 2020年1月22日收到114.865万元 |
| | | 资金支付(3分) | 3 | 2019年7月10日支付132.105万元；2019年9月29日支付286.2275万元。 |
| | | 支出规范性(4分) | 4 | 根据采购合同，支付设备款。 |
| | 项目管理(20) | 实施程序(15分) | 13 | 根据采购工作制度、合同管理制度进行采购。 |
| | | 项目监管(5分) | 5 | 根据政府采购程序，完成采购过程，设备已验收。 |

| | | | | |
|------------|------------|-------------|----------------------|---|
| 项目绩效结果(50) | 项目产出结果(20) | 数量(5分) | 4 | 服务于广大患者，达到预期目标。 |
| | | 质量(5分) | 4 | 得到科室工作人员的认可和满意。 |
| | | 成本(5分) | 5 | 2019年7月10日支付132.105万元；2019年9月29日支付286.2275万元。 |
| | | 时效(5分) | 5 | 按合同要求，及时支付设备款。 |
| 项目效益结果(24) | 经济效益(6分) | 5 | 达到预期目标。 | |
| | 社会效益(6分) | 5 | 提升了医院服务能力水平，方便了患者就医。 | |
| | 生态效益(6分) | 5 | 对环境产生了积极影响，改善了就医环境。 | |
| | 可持续影响(6分) | 6 | 医院就医环境改善，患者得到更好的医疗服务 | |
| | 满意度(6) | 服务对象满意度(6分) | 5 | 通过微信等平台，对服务对象进行满意度调查问卷。 |
| 合计 | | 92 | 自评等次 | 优秀 |

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

| 序号 | 主要问题及原因 (限5条100字以内) | 改进计划或建议 (限5条100字以内) |
|----|------------------------|------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

备注：可另附详细补充说明。

| | | | | | |
|-----|---------------------------|---------|----------|----------------------------------|--|
| | 预算完成率 (8)=(4) ÷ (1) | 100% | 100% | | |
| | 资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目) | 项目预算支出 | 项目资金实际支出 | 资金支出依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等) | |
| | 合 计 | 1588110 | 1588110 | / | |
| 1 | 20190730 | 1588110 | 1588110 | | |
| 2 | 2 | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| ... | | | | | |

二、自评得分及情况说明

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评得分 | 自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内) |
|--------------|------------|-----------|------|---|
| 绩效目标(20) | 前期工作(5) | 项目论证(1分) | 1 | 通过专家论证，有可行性论证报告。 |
| | | 申报程序(2分) | 2 | 根据和财社[2017]85号文件分配资金，向财政局申请2017年县级医院综合能力提升补助资金-县人民医院设备装备建设资金138.69万元。 |
| | | 组织机构(1分) | 1 | 建立了医院设备管理委员会，由医院设备科负责医疗设备采购。 |
| | | 制度措施(1分) | 1 | 建立设备科采购工作制度、合同管理制度等。 |
| | 绩效目标设置(15) | 完整性(5分) | 5 | 根据提升医院综合服务能力的总目标，采购必要的设备。 |
| | | 科学性(5分) | 5 | 目标明确，采购需求合理。 |
| | | 可衡量性(5分) | 5 | 根据采购合同，可以确定该笔资金使用金额。 |
| 绩效监督实施过程(30) | 资金管理(10) | 资金到位(3分) | 3 | 2020年1月22日收到138.69万元。 |
| | | 资金支付(3分) | 2 | 2020年5月29日支付158.811万元。 |
| | | 支出规范性(4分) | 4 | 根据采购合同，支付设备款。 |
| | 项目管理 | 实施程序(15分) | 13 | 根据采购工作制度、合同管理制度进行采购。 |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------------|------|-------------------------|
| | (20) | 项目监管 (5分) | 5 | 根据政府采购程序，完成采购过程，设备已验收。 |
| 项目绩效结果 (50) | 项目产出结果 (20) | 数量 (5分) | 4 | 服务于广大患者，达到预期目标。 |
| | | 质量 (5分) | 4 | 得到科室工作人员的认可和满意。 |
| | | 成本 (5分) | 4 | 2020年5月29日支付158.811万元。 |
| | | 时效 (5分) | 5 | 按合同要求，及时支付设备款。 |
| | 项目效益结果 (24) | 经济效益 (6分) | 5 | 达到预期目标。 |
| | | 社会效益 (6分) | 5 | 提升了医院服务能力水平，方便了患者就医。 |
| | | 生态效益 (6分) | 5 | 对环境产生了积极影响，改善了就医环境。 |
| | | 可持续影响 (6分) | 6 | 医院就医环境改善，患者得到更好的医疗服务 |
| | 满意度(6) | 服务对象 满意度 (6分) | 5 | 通过微信等平台，对服务对象进行满意度调查问卷。 |
| 合计 | | 90 | 自评等次 | 优秀 |

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

| 序号 | 主要问题及原因 (限5条100字以内) | 改进计划或建议 (限5条100字以内) |
|----|------------------------|------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

备注：可另附详细补充说明。

| | | | | | |
|-----|---------------------------|---------|----------|----------------------------------|--|
| | 预算完成率 (8)=(4) ÷ (1) | 100% | 100% | | |
| | 资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目) | 项目预算支出 | 项目资金实际支出 | 资金支出依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等) | |
| | 合 计 | 1439250 | 1439250 | / | |
| 1 | 20200202 | 1439250 | 1439250 | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| ... | | | | | |

二、自评得分及情况说明

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评得分 | 自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内) |
|--------------|------------|-----------|------|---|
| 绩效目标(20) | 前期工作(5) | 项目论证(1分) | 1 | 通过专家论证，有可行性论证报告。 |
| | | 申报程序(2分) | 2 | 根据和财社[2017]56号文件分配资金，向财政局申请2017年县级医院综合能力提升补助资金-县人民医院设备装备建设资金30.7万元。 |
| | | 组织机构(1分) | 1 | 建立了医院设备管理委员会，由医院设备科负责医疗设备采购。 |
| | | 制度措施(1分) | 1 | 建立设备科采购工作制度、合同管理制度等。 |
| | 绩效目标设置(15) | 完整性(5分) | 5 | 根据提升医院综合服务能力的总目标，采购必要的设备。 |
| | | 科学性(5分) | 5 | 目标明确，采购需求合理。 |
| | | 可衡量性(5分) | 5 | 根据采购合同，可以确定该笔资金使用金额。 |
| 绩效监督实施过程(30) | 资金管理(10) | 资金到位(3分) | 3 | 2019年9月27日收到120.8万元；2020年1月22日收到30.7万元。 |
| | | 资金支付(3分) | 3 | 2020年2月2日支付143.925万元。 |
| | | 支出规范性(4分) | 4 | 根据采购合同，支付设备款。 |
| | 项目管理 | 实施程序(15分) | 13 | 根据采购工作制度、合同管理制度进行采购。 |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------------|------|-------------------------|
| | (20) | 项目监管 (5分) | 5 | 根据政府采购程序，完成采购过程，设备已验收。 |
| 项目绩效结果 (50) | 项目产出结果 (20) | 数量 (5分) | 4 | 服务于广大患者，达到预期目标。 |
| | | 质量 (5分) | 4 | 得到科室工作人员的认可和满意。 |
| | | 成本 (5分) | 5 | 2020年2月2日支付143.925万元 |
| | | 时效 (5分) | 5 | 按合同要求，及时支付设备款。 |
| | 项目效益结果 (24) | 经济效益 (6分) | 5 | 达到预期目标。 |
| | | 社会效益 (6分) | 5 | 提升了医院服务能力水平，方便了患者就医。 |
| | | 生态效益 (6分) | 5 | 对环境产生了积极影响，改善了就医环境。 |
| | | 可持续影响 (6分) | 6 | 医院就医环境改善，患者得到更好的医疗服务 |
| | 满意度(6) | 服务对象 满意度 (6分) | 5 | 通过微信等平台，对服务对象进行满意度调查问卷。 |
| 合计 | | 92 | 自评等次 | 优秀 |

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

| 序号 | 主要问题及原因 (限5条100字以内) | 改进计划或建议 (限5条100字以内) |
|----|------------------------|------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

备注：可另附详细补充说明。

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------------|----------------------|---|--|
| | 预算完成率 (8)=(4) ÷ (1) | 91.60% | 91.60% | | |
| | 资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目) | 项目预 算支出 | 项目资金 实际支出 | 资金支出依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等) | |
| | 合 计 | 1374 万元 | | / | |
| 1 | 院容院貌建设 | 264.66 万元 | | | |
| 2 | 设备升级 | 370.87 万元 | | | |
| 3 | 专家下沉补助 | 373.06 万元 | | | |
| 4 | 办公经费 | 173.86 万元 | | | |
| | 4 个中心升级 | 191.55 万元 | | | |
| ... | | | | | |

二、自评得分及情况说明

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评得分 | 自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内) |
|--------------|------------|-----------|------|---|
| 绩效目标(20) | 前期工作(5) | 项目论证(1分) | 1 | 根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省推进医疗联合体建设和发展实施方案的通知》(粤府办〔2017〕49号)文件进行论证实施。 |
| | | 申报程序(2分) | 2 | 根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省推进医疗联合体建设和发展实施方案的通知》(粤府办〔2017〕49号)文件进行申报。 |
| | | 组织机构(1分) | 1 | 依托和平县人民医院组建和平县域医共体总医院，17个镇卫生院为分院。 |
| | | 制度措施(1分) | 1 | 按照《和平县加强紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》(和委办发〔2020〕5号)文件制定相应的制度。 |
| | 绩效目标设置(15) | 完整性(5分) | 5 | 坚持以为人民健康服务的方向，整合优化卫生资源，实行县、镇、村一体化管理。 |
| | | 科学性(5分) | 5 | 推动县域内医疗卫生资源纵向流动，提升整体医疗卫生体系运行效率，提升医疗机构综合服务能力。 |
| | | 可衡量性(5分) | 5 | 县域内就诊率达到90%以上，住院率达到85%以上，基层就诊率达到65%以上。 |
| 绩效监督实施过程(30) | 资金管理(10) | 资金到位(3分) | 3 | 按照相关文件要求申请，共到位资金1500万元。 |
| | | 资金支付(3分) | 3 | 截止到2020年12月底共支付1374万元。 |
| | | 支出规范性(4分) | 4 | 按照预算安排开支。 |

| | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|------|---|
| | 项目管理 (20) | 实施程序 (15分) | 13 | 县委、县政府牵头,由县委书记负总责,县长具体负责,县政府办,县委编办,县发改局,县财政局,县人社局,县自然资源局,县卫健委,县市场监督局,县医保局,县人民医院等相关部门共同参与。 |
| | | 项目监管 (5分) | 4 | 严格按照文件规定的标准,根据各个项目的合同、验收报告、发票等凭证,支付费用。 |
| 项目绩效结果 (50) | 项目产出结果 (20) | 数量 (5分) | 5 | 建成和平县医共体总医院,以17个镇卫生院为医共体分院。 |
| | | 质量 (5分) | 4 | 项目的建设,按照相关的质量标准完成验收。 |
| | | 成本 (5分) | 5 | 需要投入资金较大的,由第三方做好价格预算,公开招标进行采购。 |
| | | 时效 (5分) | 5 | 把项目的建设期写入合同作为主要的考核指标。 |
| | 项目效益结果 (24) | 经济效益 (6分) | 5 | 县域内的住院达到了80%以上,最大限度的留住病人。 |
| | | 社会效益 (6分) | 5 | 努力实现群众大病不出县。 |
| | | 生态效益 (6分) | 4 | 目标对环境产生积极影响,对政策满意,生活态度积极。 |
| | | 可持续影响 (6分) | 6 | 群众的医药费负担得到合理的控制,健康水平明显提高。 |
| | 满意度(6) | 服务对象满意度 (6分) | 5 | 通过微信等平台,对服务对象进行满意度调查问卷。 |
| 合计 | | 91 | 自评等次 | 优秀 |

备注: 1. 可另附详细补充说明,并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分: 90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示: 针对支出项目,就存在问题及建议如实填写,注意限项限字。

| 序号 | 主要问题及原因 (限5条100字以内) | 改进计划或建议 (限5条100字以内) |
|----|------------------------|------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

备注: 可另附详细补充说明。

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------------|------|---------------------------------|
| | (20) | 项目监管 (5分) | 5 | 坚持全程介入，做到事前、事中、事后有监管。 |
| 项目绩效结果 (50) | 项目产出结果 (20) | 数量 (5分) | 5 | 采购防控设备血液透析机5台和血液透析过滤装置1台。 |
| | | 质量 (5分) | 5 | 通过现场验收合格，符合设备技术的规范。 |
| | | 成本 (5分) | 4 | 2020年8月6日支付130.91万元。 |
| | | 时效 (5分) | 5 | 按照合同的规定的期间完成。 |
| | 项目效益结果 (24) | 经济效益 (6分) | 5 | 达到预期目标。 |
| | | 社会效益 (6分) | 5 | 满足了血液透析病人就医需求。 |
| | | 生态效益 (6分) | 5 | 改善患者就医环境，提高患者及家属的幸福感。 |
| | | 可持续影响 (6分) | 6 | 按照正常的条件使用，在8年内可持续为血液透析病人提供医疗服务。 |
| | 满意度(6) | 服务对象 满意度 (6分) | 5 | 通过微信等平台，对服务对象进行满意度调查问卷。 |
| 合计 | | 93 | 自评等次 | 优秀 |

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

| 序号 | 主要问题及原因 (限5条100字以内) | 改进计划或建议 (限5条100字以内) |
|----|------------------------|------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

备注：可另附详细补充说明。