

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平县 2020 年“四好农村路”乡村道砂土路及
100 人以上自然村道硬底化改造工程

部门名称：（公章）

填报人姓名：黄桢延

联系电话：0762-2893836

填报日期：2023 年 3 月 20 日



一、基本情况

（一）项目基本情况

本项目建设设计 17 个乡镇，全长 424.524 公里，中标价为 200770856 元。主要工程内容为路基工程、路面工程、路基防护与加固工程、涵洞工程及附属配套工程。

（二）项目决策情况

项目以县交通运输局《关于对和平县 2020 年“四好农村路”乡村砂土路及 100 人以上自然村道硬底化改造工程建设方案审查的批复》审批建设、县交通运输局《关于对和平县 2020 年“四好农村路”乡村砂土路及 100 人以上自然村道硬底化改造工程施工图设计审查的批复》予以施工图设计批复及县财政评审中心对工程造价予以批复。

（三）绩效目标

完成专项资金评价年度 3275 万元投资建设。

二、绩效自评工作组织情况

按照和平县财政局《关于开展 2023 年财政支出项目绩效自评工作的通知》（和财绩[2023]1 号）文件相关要求，对和平县 2020 年“四好农村路”乡村道砂土路及 100 人以上自然村道硬底化改造工程项目资金评价年度 3275 万元的使用情况和项目全过程开展绩效自评。评价内容包括项目的决策、管理、产出、效益四个方面，对财政专项资金的经济

性、效率性和效益性进行客观公正的综合性评价。由财务组提供与本项目相关的会计凭证，由技术组提供本项目施工合同及其他相关资料，共同对项目开展绩效自评。

三、绩效自评结论

对照绩效评价基本指标体系的要求，自评得分为 98 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

项目论证实施根据粤办发〔2018〕36号中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅印发《关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》的通知，论证决策由中心班子会充分讨论研究后报县交通运输局《关于对和平县2020年“四好农村路”乡村砂土路及100人以上自然村道硬底化改造工程建设方案审查的批复》审批实施。

（2）目标设置。

完成专项资金评价年度3275万元投资建设。

（3）保障措施。

根据中心原有相关财务制度《和平县地方公路管理站交通建设专项资金管理制度》、《关于印发〈和平县地方公路管理站财务管理制度〉的通知》（和地路〔2018〕38号）等制度，为项目的实施提供了制度保障。保证专项资金专款专用，

保证资金支出的合法性、合规性、合理性。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

2022 年评价年度内应到位项目资金 3275 万元，累计实际到位 3275 万元。

(2) 资金分配。

2022 年评价年度内累计到位资金 3275 万元，累计实际支出 3275 万元。专项资金专款专用，资金分配合理。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

2022 年评价年度内累计到位资金 3275 万元，累计支付工程款 3275 万元。项目资金已全额支付。

(2) 支出规范性。

项目支出规范，未出现超范围支出等事项。无截留、挤占、挪用、虚报套取等现象。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

项目的建设实施按照基建程序相关规定执行，前期履行了立项入库、设计、造价预算评审、招投标等程序，建设实施过程由专业监理单位监理，工程款依据经审核的工程进度支付，现阶段项目工程建设已完工，未办理交工验收。项目

的实施程序规范。

（2）管理情况。

结合实际，严格把关，切实保障工程质量。一是严把准入关。对参与建设的企业，实行严格的资质审查，对挂靠借用资质投标、违规出借资质等不符合条件要求的一律不予准入；二是严把招标关。公开招投标信息及工程预算造价，实行合理低价中标，招投标结果一律在网上进行公示，接受社会监督；三是严把程序关。工程实施过程中严格按照“四制”要求，完成一道工序、验收一道工序，方可安排下一道工序；四是严把监督关。项目业主单位、监理单位、施工单位安排专人全过程现场监督施工，同时邀请乡镇街、行政村派员监督，构建多位一体的立体监督模式；五是严把安全关。严格安全评估、严格操作规程、严格封闭管理，完善安全生产日志，经常性进行安全生产巡查治理，确保施工安全；六是严把廉政关。注重按规范签订廉政合同、认真开展廉政风险排查防控、从严追究违反廉政规定行为。七是严把验收关，区交通局成立了验收工作领导小组，严格验收标准，对不合格工程一律不予验收。

（三）产出分析

1. 经济性。

项目实际支出未超过预算计划，项目实施的成本在合理范围内。

2. 效率性。

该项目 2020 年 10 月开工建设，实际完工时间为 2022 年 12 月，实际完成时效基本达到预期目标。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

经济效益：评价年度内新增 3275 万元固定资产，项目达到预期经济效益。

社会效益：一是方便了群众出行。随着上级资金的不断投入，“四好农村路建设”工程已全面完工，群众出行由便捷实现了向安全舒适的转变，晴天一身灰、雨天一身泥已成为历史；二是加速了商品流通。农副产品及时出得去、农资产品快速进得来，农民收入年年攀升，带动了居民生产消费，促进了区域经济社会发展；三是造就回乡投资创业热潮。经济示范项目、水产养殖、农副产品加工等等依托农村公路在悄然兴起，加快了农村经济社会发展良性循环；四是助推了新农村建设。农民择路而居，促进了乡村组综合规划，推动了美丽乡村建设，改善了人居环境，增强了农村的畅、洁、绿、美，提升了群众幸福生活指数。

2. 公平性。

项目实施前通过充分的调研论证、实地勘察、听取群众意见等工作，实施中通过严格的遵循基建程序规定和管理，未发生群众投诉及群访事件，未发生质量、安全事故，确保

确保项目公平性。

五、主要绩效

助推了新农村建设。农民择路而居，促进了乡村综合规划，推动了美丽乡村建设，改善了人居环境，增强了农村的畅、洁、绿、美，提升了群众幸福生活指数。群众对交通运输工作满意度逐年攀升，积极参与建设管理、主动出资修路架桥，全面加快了和谐交通进程。实现了农村公路“畅安舒美”目标，提高了农村招商能力，提高政府威信；维护社会发展公平等社会效益显著，人民群众满意度和幸福感明显提升。

六、存在问题

无

七、下一步工作计划

努力争取中央转移支付农村公路建设养护专项资金，积极争取社会捐助支持，通过多渠道筹资、多元化投入，切实解决乡村道路建设和养护资金难题。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 平陆县交通运输局

金额单位: 万元

Table with columns for Basic Information (项目基本情况), Fund Usage (资金使用情况), and Performance Objectives (绩效目标情况). It details project name, budget, implementation status, and target completion.

指标评分表

Main evaluation table with columns for Level 1-4 indicators, Evaluation Period Values, Self-score, Evaluation Basis, and Evaluation Standards. It includes sub-sections for Input (投入), Process (过程), and Output (产出).