

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平县高铁新区和优路（框架桥段）、京九路（马塘大桥段）
道路工程

部门名称：（公章）

填报人姓名：黄翀

联系电话：0762-2893836

填报日期：2023 年 3 月 20 日



一、基本情况

（一）项目基本情况

和平县高铁新区和优路（框架桥段）道路工程位于和平县阳明镇均联村，下穿赣深高铁跨和优路框架桥。该项目道路长 103.6 米，呈东西走向，道路红线宽 48 米；规划为双向六车道；混凝土路面，采用两板块的断面形式。工程包含道路、排水、给水、电力、照明、通信、绿化工程等内容。

和平县高铁新区京九路（马塘大桥段）道路工程道路设计长 100 米，呈东西走向，道路红线宽 48 米；规划为双向六车道；混凝土路面，采用两板块的断面形式。工程包含道路、排水、给水、电力、照明、通信、绿化工程等内容。

（二）项目决策情况

项目以 2021 年县政府常务会议（第 5 期）予以同意建设。

（三）绩效目标

完成专项资金评价年度 80 万元投资建设。

二、绩效自评工作组织情况

按照和平县财政局《关于开展 2023 年财政支出项目绩效自评工作的通知》（和财绩[2023]1 号）文件相关要求，对和平县高铁新区和优路（框架桥段）、京九路（马塘大桥段）道路工程项目资金评价年度 80 万元的使用情况和项目全过程开展绩效自评。评价内容包括项目的决策、管理、产出、

效益四个方面，对财政专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合性评价。由财务组提供与本项目相关的会计凭证，由技术组提供本项目施工合同及其他相关资料，共同对项目开展绩效自评。

三、绩效自评结论

对照绩效评价基本指标体系的要求，自评得分为 99 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

项目论证决策根据 2021 年县政府常务会议（第 5 期）充分讨论研究后实施。

（2）目标设置。

完成专项资金评价年度 80 万元投资建设。

（3）保障措施。

根据中心原有相关财务制度《和平县地方公路管理站交通建设专项资金管理制度》、《关于印发〈和平县地方公路管理站财务管理制度〉的通知》（和地路[2018]38 号）等制度，为项目的实施提供了制度保障。保证专项资金专款专用，保证资金支出的合法性、合规性、合理性。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

2022 年评价年度内应到位项目资金 80 万元，累计实际到位 80 万元。

(2) 资金分配。

2022 年评价年度内累计到位资金 80 万元，累计实际支出 80 万元。专项资金专款专用，资金分配合理。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

2022 年评价年度内累计到位资金 80 万元，累计支付工程款 80 万元。项目资金已全额支付。

(2) 支出规范性。

项目支出规范，未出现超范围支出等事项。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

项目的建设实施按照基建程序相关规定执行，前期履行了立项入库、设计、造价预算评审、招投标等程序，建设实施过程由专业监理单位监理，工程款依据经审核的工程进度支付，项目的实施程序规范。

(2) 管理情况。

项目建设过程中委托专业监理公司进行监理，实施过程中对项目进行监督检查并形成管理台账，从制度上及实施过程中进行监督管理方面实现对项目的管理。

（三）产出分析

1. 经济性。

项目实际支出未超过预算计划，项目实施的成本在合理范围内。

2. 效率性。

2022 年评价年度内项目已完成预定数量指标。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

经济效益：评价年度内新增 80 万元固定资产，项目达到预期经济效益。

社会效益：能有效解决高铁新城和周边通行不畅及交通安全问题，改善当地群众的生产生活条件和出行环境，加快路网结构完善、促进经济快速发展。完成预期社会效益。

生态效益：项目建成后能优化公路周边绿化环境，防止水土流失，实现绿色交通，完成预期生态效益目标。

可持续发展：该项目的实施建设可以为交通运输建设提供宝贵的设计、施工、管理经验，成为可复制、可推广的典型道路案例，完成预期可持续发展目标。

2. 公平性。

项目实施前通过充分的调研论证、实地考察、听取群众意见等工作，实施中通过严格的遵循基建程序规定和管理，未发生群众投诉及群访事件，未发生质量、安全事故，确保

确保项目公平性。

五、主要绩效

项目的建设能有效解决高铁新城和周边通行不畅及交通安全问题，改善当地群众的生产生活条件和出行环境，加快路网结构完善、促进经济快速发展。

六、存在问题

项目建设费用缺口大。我县交通建设项目配套资金困难，直接影响工程进度。

七、下一步工作计划

积极争取上级交通项目补助资金，缓解县级财政压力。建立完善投融资体制机制，逐步构建多渠道、多形式的资金筹措机制，为公路建设提供强有力的资金保障。

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：和平县农村公路服务中心

Table with columns for Basic Information (Basic Situation, Funding Situation, Performance Objectives), Budget Allocation, Actual Spending, and Performance Objectives. Includes a red circular stamp from the Peace County Rural Road Service Center.

指标评分表

Main evaluation table with columns: 一级指标 (Level 1 Indicator), 二级指标 (Level 2 Indicator), 三级指标 (Level 3 Indicator), 四级指标 (Level 4 Indicator), 评价年度预期值 (Expected Value), 评价年度实现值 (Actual Value), 自评分数 (Self-evaluation Score), 评分依据、未达标原因分析 (Basis for Scoring/Analysis of Non-compliance), 评分标准 (Scoring Criteria).