

附件 3

## 项目绩效自评报告

项目名称：省道 S512 线林寨至热水公路林寨兴井至合水段

改建工程附属设施完善工程

部门名称：和平县农村公路服务中心（公章）

填报人姓名：黄志捷

联系电话：0762-2892106

填报日期：2023. 3. 23



## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

省道 S512 线林寨至热水公路林寨兴井至合水段改建工程附属设施完善工程项目专项资金评价年度的资金额度为 475 万元。

本项目主要工程数量如下：

- 1、修复 240mm 厚水泥混凝土路面 2248 m<sup>2</sup>；
- 2、浆砌片（块）石护面墙及重力式挡土墙 1250.8m<sup>3</sup>；
- 3、种植乔木 6533 棵，种植灌木 20743 棵，栽植地被约 10 万m<sup>2</sup>；
- 4、安装路灯（100W，H=8m）130 套。

### （二）项目决策情况

为加快省道 S512 线林寨至热水公路林寨兴井至合水段改建工程附属设施完善工程项目建设，促进当地经济发展，方便当地百姓出行，提升人民生活水平。和平县农村公路服务中心决定对上述项目进行加快建设。

### （三）绩效目标

- 1、修复 240mm 厚水泥混凝土路面 2248 m<sup>2</sup>；
- 2、浆砌片（块）石护面墙及重力式挡土墙 1250.8m<sup>3</sup>；
- 3、种植乔木 6533 棵，种植灌木 20743 棵，栽植地被约 10 万m<sup>2</sup>；
- 4、安装路灯（100W，H=8m）130 套。

## 二、绩效自评工作组织情况

按照有关要求切实履行绩效主体责任，建立重点评价协调机制，配合好第三方机构开展，重点评价，确保各项工作有条不紊、落实落细，沟通畅顺。

### 三、绩效自评结论

本项目在各级政府、交通主管部门的共同努力下，认真开展前期工作，严格项目实施过程的资金、工程管理，目前工程已全部完工，本项目的建成将极大地改善农村交通条件，促进农村经济发展，加快社会主义新农村建设，带来良好的社会效益，得到基层广大群众的欢迎，并为农村可持续发展奠定了基础。对照绩效评价基本指标体系的要求，自评等级为良，自评得分为86分。

### 四、绩效指标分析

#### （一）决策分析

##### 1. 项目立项情况。

##### （1）论证决策。

项目前期有科学的调研、论证及会议讨论决定。

##### （2）目标设置。

设置了总目标和阶段性目标，包括预期产出的内容、预期效果的内容。绩效目标明确、相关、细化。

##### （3）保障措施。

项目具备相应的资金管理制度、财务核算制度，具备相应的项目管理制度、项目实施方案和措施等。

## 2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。根据和财综〔2020〕10号关于下达2020年车辆购置税收入补助地方资金(第四批)的通知,省道S512线林寨至热水公路林寨兴井至合水段改建工程附属设施完善工程应收上级补助资金475万元,实际收到上级补助资金合计475万元。

(2) 资金分配。根据施工进度情况已拨付资金475万元。其中30%用于支付工人工资,70%用于支付材料款等。

### (二) 管理分析

#### 1. 资金管理。

##### (1) 资金支付。

项目资金的管理按照项目的进展情况,并结合相关招投标的文件执行拨付。

##### (2) 支出规范性。

项目支出规范,未出现超范围支出等事项。

#### 2. 事项管理。

##### (1) 实施程序。

通过公开招投标方式确定中标单位,并签订合同书。

##### (2) 管理情况。

项目单位对项目进行有效监管。

### (三) 产出分析

#### 1. 经济性。

项目对经济有促进效果。

## 2. 效率性。

项目有郊地改善了农村公路安全及环境状况

### （四）效益实现度分析

#### 1. 效果性。

省道 S512 线林寨至热水公路林寨兴井至合水段改建工程附属设施完善工程计划修复 240mm 厚水泥混凝土路面 2248 m<sup>2</sup>；浆砌片（块）石护面墙及重力式挡土墙 1250.8m<sup>3</sup>；种植乔木 6533 棵，种植灌木 20743 棵，栽植地被约 10 万 m<sup>2</sup>；安装路灯（100W，H=8m）130 套。现已全成总工程量的 54%。

#### 2. 公平性。

项目实施前通过实地勘察、听取群众意见等工作，实施中通过严格的基建程序和管理，确保项目公平性。

### 五、主要绩效

项目的实施加快完善了我县农村路网，改善了公路通行能力，提高了公路使用寿命，缓解了群众出行难问题，带动了其他资金的投入，为农村发展提供良好的交通运输保障。

### 六、存在问题

目前，公路建设进展情况基本顺利。但作为我省的欠发达地区和贫困山区，各项基础条件都比较薄弱，特别是受人工、材料价格暴涨等因素的影响，公路建设还存在一些问题，主要如下：

一是建设标准偏低。由于补助标准低和地方自筹建设配套资金有限，因此在公路建设中，只能用有限的资金进行公路建设，个别路段排水系统缺乏资金完善，导致公路排水比较差。

二是计划执行相对滞后。近年来，省级投资计划都是在下半年或年终才下达，计划资金更是跨年度才到位。

### 七、下一步工作计划

抢抓原中央苏区振兴发展重大历史机遇，用好、用活有关政策，积极争取上级交通项目补助资金，缓解县级财政压力。建立完善投融资体制机制，逐步构建多渠道、多形式的资金筹措机制，为农村公路建设提供强有力的资金保障

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：和平县交通运输局

Table with columns for Basic Information (项目名称, 评价年度, 评价金额), Financial Arrangement (预算计划安排, 实际分配下达), Financial Usage (实际支出金额, 实际明细支出), and Performance Objectives (预期总体目标, 预期阶段性目标).

Main evaluation table with columns: 一级指标 (一级指标, 权重), 二级指标 (二级指标, 权重), 三级指标 (三级指标, 权重), 四级指标 (四级指标, 权重), 评价年度预期值, 评价年度实现值, 自评分数, 评分依据、未达标原因分析, 评分标准.