

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平县热水镇九连村田子坑至野猪窝自然村道建设工程

预算单位：(公章)

填报人姓名：黄臻安

联系电话：0762-5662900

填报日期：2022 年 12 月 30 日



一、基本情况

和平县热水镇九连村田子坑至野猪窝自然村道建，路线总长 3.53 公里（含支线 0.38 公里），项目总投资 563 万元，中央补助 536 万元（粤交规〔2021〕270 号）。

二、自评情况

（一）自评分数

对照项目绩效自评信息指标评分表，自评分数为 98 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

项目收到专项资金 250 万元，支出专项资金 250 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

目前项目已完工，符合公路工程质量规定，项目的建设改善农村公路安全状况，提高公路通行能力，完善我县农村路网，提高农村公路服务水平，保障群众出行安全问题。

3. 专项资金分用途使用绩效。

根据相关资金下达文件要求，严格按照资金制定用途，该专项资金全部用于和平县热水镇九连村田子坑至野猪窝自然村道建，符合使用绩效。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

1. 宣传氛围不够。各镇、村对农村公路建设重要意义的宣传还不到位，群众对农村公路建设不了解不配合，支持公

路建设的热度不高。

2. 建设费用缺口大。我县交通建设项目配套资金存在困难，直接影响工程进度。由于我县是山区贫困县，“吃饭财政”的现状导致交通工程建设缺乏资金的问题普遍存在。

三、改进意见

我局将结合乡村振兴战略要求，进一步统筹规划、因地制宜，转变发展思路和发展方式，积极推进一批旅游路、资源路、产业路建设。抢抓原中央苏区振兴发展重大历史机遇，用好、用活有关政策，积极争取上级交通项目补助资金，缓解县级财政压力。建立完善投融资体制机制，逐步构建多渠道、多形式的资金筹措机制，为农村公路建设提供强有力的资金保障。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 和平县交通运输局 金额单位: 万元

基本情况	项目名称	九连村田子坑至野塘窝自然村道路			评价年度	2022		评价金额	250		
	联系人	廖文强			联系电话	0762-3662900		联系邮箱	lps_1@163.com		
	实施文件依据	粤交规〔2021〕270号									
资金安排情况	资金安排情况	预算计划安排	250			存在的主要问题与改进措施简述					
		实际安排	250			问题: 1. 改进措施: 1.					
		分年度明细	2022	250	250	和财综〔2021〕9号文2021年车辆购置税收入补助资金(第一批)					
资金使用情况	资金使用情况	实际支出金额	133.6			存在的主要问题与改进措施简述					
		实际明细支出	2022		250	问题: 1. 改进措施: 1.					
绩效目标情况	绩效目标情况	预期总体目标	加快完善我县农村路网,改善公路通行能力,保障群众出行安全问题,为乡村振兴提供良好的交通运输保障。			是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述		
		预期阶段性目标	目标1:改善农村公路安全状况,提高公路通行能力。	实际完成情况		目标1:有效改善了农村公路安全状况,提高了公路通行能力。	问题: 1. 改进措施: 1.				
			目标2:完善我县农村路网,提高农村公路服务水平。			目标2:完善了农村公路路网,提高了农村公路服务水平。					
			目标3:完善我县农村路网,保障群众出行安全问题。			目标3:完善了农村公路路网,保障群众出行安全问题。					

指标评分表														
评价指标				评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准						
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标											
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)									
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	1	具有前期可行性研究报告,经过集体会议协商	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见,且有文字材料的得4分,如无,则根据实际情况核定分数。			
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	/	2	目标设置完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	
						合理性	2	合理性	2	/	2	目标设置合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
						可衡量性	2	可衡量性	2	/	2	目标设置可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	/	1	保障措施制度完整	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	
						计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	/	1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	
		资金到位	5			资金到位率	3	/	3	各类来源资金足额到位	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到金额*指标分值			
		资金到位及时性	2			资金到位及时性	2	/	2	各类来源资金及时到位	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值			
		资金管理	12	6	6	资金分配	3	资金分配合理性	3	/	3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	
						资金支付	6	资金支出率	6	/	6	资金支出率100%	主要依据“支付额/预算额*100%”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
支出规范性	6					支出规范性	6	/	6	资金根据有关规定支出,支出规范	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关规定得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。			
实施程序	1					程序规范性	1	/	1	严格按照有关基建程序实施	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。			
过程	20	8	4	管理情况	4	监管有效性	4	/	4	建立了有效管理机制且执行情况良好,监管有效	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。			
				经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	100%	100%	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。
						成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	100%	100%	2	项目实施成本属于合理范围	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,属于合理范围的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
				效率性	25	25	完成进度	25	完成数量	25	100%	100%	21	项目已建成建设
工程质量	质量检测	100%	100%				质量检测合格							
效益	30	25	25	经济效益	25	资金投入	25	100%	90%	21	带动当地资金投入及沿线居民经济发展	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益		交通运输情况		100%	100%				改善公路通行能力,缓解群众出行难问题	
				生态效益		交通运输环境		100%	100%				完善我县农村路网,改善交通运输环境	
				可持续发展		交通运输发展意义		100%	100%				为乡村振兴打下交通运输基础	
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5	群众基本满意	根据评价对象设置指标名称和分数权重。				
合计:													98	