

附件 1

## 项目绩效自评报告

项目名称：和平县 2021 年大环城公路县委党校至县 704 台  
及纬二路沿线公交站亭建设项目

部门名称：（公章）

填报人姓名：彭明亮

联系电话：5632315

填报日期：2023 年 3 月 23 日



## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

和平县 2021 年大环城公路县委党校至县 704 台及纬二路沿线共 22 个公交站亭的建设项目前期筹备工作已基本完善，公交站亭图纸设计 A、B 两款（A 款：长 13 米×宽 1.5 米×高 3.3 米，占地面积 19.5 平方米；B 款：长 16 米×宽 1.5 米×高 3.05 米，占地面积 24 平方米）

### （二）项目决策情况

和平县发展和改革局关于和平县 2021 年大环城公路县委党校至县 704 台及纬二路沿线公交站亭建设项目初步设计概算的批复（和发改投审〔2021〕217 号）予以该项目立项。和交函〔2021〕138 号关于和平县 2021 年大环城公路县委党校至县 704 台及纬二路沿线公交站亭建设项目施工图设计的审查意见对该项目施工图设计及造价予以批复。

根据 2022 年县政府常务会议纪要十七届 5 次〔2022〕2 号第二十八项关于和平县 2021 年大环城公路县委党校至县 704 台及纬二路沿线公交站亭建设项目有关事项问题决定，同意项交通运输局组织建设和和平县 2021 年大环城公路县委党校至县 704 台及纬二路沿线公交站亭建设项目。

### （三）绩效目标

完成专项资金评价年度 180.7923 万元投资建设。

## 二、绩效自评工作组织情况

按照和平县财政局《关于开展 2023 年财政支出项目绩效自评工作的通知》（和财绩[2023]1 号）文件相关要求，对和平县 2021 年大环城公路县委党校至县 704 台及纬二路沿线公交站亭建设项目资金评价年度 180.7923 万元的使用情况和项目全过程开展绩效自评。评价内容包括项目的决策、管理、产出、效益四个方面，对财政专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合性评价。由财务组提供与本项目相关的会计凭证，由技术组提供本项目施工合同及其他相关资料，共同对项目开展绩效自评。

## 三、绩效自评结论

对照绩效评价基本指标体系的要求，自评得分为 96 分。

## 四、绩效指标分析

### （一）决策分析

#### 1. 项目立项情况。

##### （1）论证决策。

根据 2022 年县政府常务会议纪要十七届 5 次[2022]2 号第二十八项关于和平县 2021 年大环城公路县委党校至县 704 台及纬二路沿线公交站亭建设项目有关事项问题决定，同意项交通运输局组织建设和和平县 2021 年大环城公路县委党校至县 704 台及纬二路沿线公交站亭建设项目。以及上级有关文件执行，论证决策由局班子会充分讨论研究后实施。

(2) 目标设置。

完成专项资金评价年度 180.7923 万元投资建设。

(3) 保障措施。

保证专项资金专款专用，保证资金支出的合法性、合规性、合理性。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

2022 年评价年度内应到位项目资金 180.7923 万元，累计实际到位 180.7923 万元。

(2) 资金分配。

2022 年评价年度内累计到位资金 180.7923 万元，累计实际支出 180.7923 万元。专项资金专款专用，资金分配合理。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

2022 年评价年度内累计到位资金 180.7923 万元，累计支付 180.7923 万元。项目资金已根据施工合同全额支付。

(3) 支出规范性。

项目支出规范，未出现超范围支出等事项。

## 2. 事项管理。

### (1) 实施程序。

项目的建设实施按照基建程序相关规定执行，前期履行了立项入库、设计、造价预算评审、招投标等程序，建设实施过程由专业监理单位监理，工程款依据经审核的工程进度支付，现阶段项目工程建设已完工，未办理交工验收。项目的实施程序规范。

### (2) 管理情况。

项目建设过程中委托专业监理公司进行监理，实施过程中对项目进行监督检查并形成管理台账，从制度上及实施过程中进行监督管理方面实现对项目的管理。

### (三) 产出分析

#### 1. 经济性。

项目实际支出未超过预算计划，项目实施的成本在合理范围内。

#### 2. 效率性。

根据工程进度报表，截至 2022 年 3 月 16 日，施工单位已完成合同约定工程量，项目已完成预定数量指标。项目计划完工时间为 2021 年 2 月 26 日，实际完工时间为 2022 年 3 月，实际完成时效不及预期目标。

### (四) 效益实现度分析

## 1. 效果性。

经济效益：评价年度内新增 180.7923 万元固定资产，项目达到预期经济效益。

社会效益：和平县 2021 年大环城公路县委党校至县 704 台及纬二路沿线公交站亭建设项目建设，改善大环城公路县委党校至县 704 台及纬二路沿线公交站台公共设施，为人民出行带来便利，完成预期社会效益。

生态效益：项目建成后能优化公路周边绿化环境，防止水土流失，实现绿色交通，完成预期生态效益目标。

可持续发展：该项目的实施建设为我县公交站台服务提供了宝贵的设计、施工、管理经验，成为可复制、可推广的典型超限卸货场案例，完成预期可持续发展目标。

## 2. 公平性。

项目实施前通过充分的调研论证、实地勘察、听取群众意见等工作，实施中通过严格的遵循基建程序规定和管理，未发生群众投诉及群访事件，未发生质量、安全事故，确保项目公平性。

## 五、主要绩效

平县 2021 年大环城公路县委党校至县 704 台及纬二路沿线公交站亭建设项目建设，改善大环城公路县委党校至县 704 台及纬二路沿线公交站台公共设施，为人民出行带来便利。项目建成后能优化公路周边绿化环境，防止水

土流失，实现绿色交通。该项目的实施建设为我县公交站台服务提供了宝贵的设计、施工、管理经验，成为可复制、可推广的典型超限卸货场案例，完成预期可持续发展目标。

## 六、存在问题

项目计划完工时间为 2022 年 2 月 26 日，受上级资金到位滞后、不利天气及疫情等因素影响，实际完工时间为 2022 年 3 月。

## 七、下一步工作计划

积极争取上级交通项目补助资金，缓解县级财政压力。建立完善投融资体制机制，逐步构建多渠道、多形式的资金筹措机制，为公路建设提供强有力的资金保障。

