

附件 2

和平县 2021 年财政支出
绩效自评报告

项目名称：古寨镇鱼谭江环境整治工程

县（区）：和平县

本级项目主管部门：和平县古寨镇人民政府（公章）
（一级预算单位）

填报人姓名：谢伯健

填报日期：2021.4.14

一、项目概况

项目名称	古寨镇鱼潭江环境整治工程				资金安排年份	2020
项目主管部门	古寨镇人民政府	联系人	谢伯健	电话	5500088	手机
		地址	和平县古寨镇街镇		邮编	
内容	项目概况 (每部分不低于 500 字以内)					
项目主管单位基本情况	和平县古寨镇人民政府属于行政单位, 下设 7 个村和 1 个居委会, 内设党政办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急办公室九大办, 还有退役军人服务站、财政结算中心、农林水服务中心、综合服务中心四个事业部门。 人员构成情况: 我镇有财政供养人员 54 人。在职人员 45 人, 其中: 行政编制 29 人, 事业编制人员 16 人; 离退休人员 19 人。其中: 离休人员 1 人, 退休人员 18 人					
项目实施主要内容	项目内容包括鱼潭江(红桃段)环境整治, 将河道内的淤泥、垃圾、河道边的杂草等全部清理, 全长 800 米, 何宽 80 米。					
项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合计	上级财政资金	本级财政资金	其他(单位自筹)
	预算安排	(1)	250000	250000		
	实际投入	(2)	250000	250000		
	实际到位	(3)	250000	250000		
	实际支出	(4)	250000	250000		
	资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0		
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%	100%		
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	100%	100%		

	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	100%	100%		
	资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预 算支出	项目资金 实际支出	资金支出依据 (相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等)	
	合 计				/	
	1	基础设施建设	250000	250000		
	2					
	3					
	4					
	...					

二、自评得分及情况说明

一级 指标	二级 指标	三级指标	自评 得分	自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内)
绩效 目标 (20)	前期 工作 (5)	项目论证 (1分)	0	未有科学论证依据
		申报程序 (2分)	2	项目申报流程完整
		组织机构 (1分)	1	设立项目管理机构和配备实际开展工作项目责任人， 项目组成员、项目联系人
		制度措施 (1分)	1	制定了相应的财务核算制度
	绩效 目标 设置 (15)	完整性 (5分)	5	设置总目标和阶段性目标，包括预期效果的内容
		科学性 (5分)	5	绩效目标明确、具有相关性、并且做到细化

		可衡量性 (5分)	5	绩效目标达量化、可衡量
绩效 监督 实施 过程 (30)	资金 管理 (10)	资金到位 (3分)	3	资金全额到位
		资金支付 (3分)	3	资金已全额拨付, 落实到位
		支出规范 性(4分)	4	资金核算规范、核算凭证规范有效
	项目 管理 (20)	实施程序 (15分)	15	项目由古寨镇人民政府实施
		项目监管 (5分)	5	和平县古寨镇人民政府对该资金日常全方位监管
项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5分)	0	无项目产出结果
		质量 (5分)	5	改善河道环境
		成本 (5分)	5	成本达标
		时效 (5分)	5	完成及时
项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	6	取得良好经济效益	
	社会效益 (6分)	6	取得良好的社会效益	

	生态效益 (6分)	6	取得良好的生态效益	
	可持续影 响(6 分)	6	改善村民生活环境,提高村民幸福感	
	满意度 (6分)	6	服务对象具有较高满意度	
合计		94	自评等次	优秀

备注: 1. 可另附详细补充说明, 并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分: 90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示: 针对支出项目, 就存在问题及建议如实填写, 注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限5条100字以内)	改进计划或建议 (限5条100字以内)
1		
2		
3		
4		
5		

备注: 可另附详细补充说明。