

附件

## 和平县 2020 年财政支出

### 绩效自评报告

项目名称：热水镇南湖村石圳灌溉渠道水毁修复工程

县（区）：和平县

本级项目主管部门：（公章）

（一级预算单位）



填报人姓名：徐晓园

联系电话：5160019

填报日期：2021 年 4 月 23 日

#### 一、项目概况

|        |                    |     |            |    |         |        |        |
|--------|--------------------|-----|------------|----|---------|--------|--------|
| 项目名称   | 热水镇南湖村石圳灌溉渠道水毁修复工程 |     |            |    | 资金安排年份  | 2020 年 |        |
| 项目主管部门 | 和平县热水镇人民政府         | 联系人 | 徐晓园        | 电话 | 5160019 | 手机     |        |
|        |                    | 地址  | 热水镇九连路 1 号 |    |         | 邮编     | 517256 |



| 内容          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目概况 (每部分不低于 500 字以内) |            |              |                                      |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 项目主管单位基本情况  | 本部门内设机构：1、党政办公室；2、人大办公室；3、农业办公室；4、计划生育办公室；5、民政办公室；6、经济办公室；7、计划生育服务所；8、农村合作医疗办公室；9、综治办公室；10、信访办公室；11、武装部；12、交通林业办公室；13、安监办公室；14、文化服务站；15、农机服务站；16、工会；17、团委；18、妇联。人员机构情况：1、编制人员情况。本部共有行政编制 34 人，事业编制人（其中：参公事业编制 6 人，非参公事业编制 0 人）。2、实有人员情况。本部共有行政在职 34 人，事业在职 6 人（其中：参公事业在职 6 人，非参公事业在职 0 人），离退休人员 21 人（其中行政退休人员 17 人，事业退休 4 人） |                       |            |              |                                      |                  |
| 项目实施主要内容    | 水毁修复工程修复渠道左右两岸 C20 埋石砼护墙合计 248m                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |            |              |                                      |                  |
| 项目资金安排和使用情况 | 投入指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 行次                    | 合 计        | 上级财政<br>资金   | 本级财政<br>资金                           | 其他<br>(单位自<br>筹) |
|             | 预算安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1)                   | 400000     | 0            | 400000                               | 0                |
|             | 实际投入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (2)                   | 400000     | 0            | 400000                               | 0                |
|             | 实际到位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)                   | 400000     | 0            | 400000                               | 0                |
|             | 实际支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (4)                   | 400000     | 0            | 400000                               | 0                |
|             | 资金结余                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (5)=(3)-(4)           | 0          | 0            | 0                                    | 0                |
|             | 实际到位率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (6)=(3)÷(2)           | 100%       | 0            | 100%                                 | 0                |
|             | 支出实现率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (7)=(4)÷(3)           | 100%       | 0            | 100%                                 | 0                |
|             | 预算完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (8)=(4)÷(1)           |            |              |                                      |                  |
|             | 资金实际支出明细内容<br>(至主要末级经济科目)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 项目预<br>算支出 | 项目资金<br>实际支出 | 资金支出依据<br>(相关的资金管理办法、<br>批复文件、流水账号等) |                  |
|             | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 400000     | 400000       | /                                    |                  |



|   |                         |        |        |  |
|---|-------------------------|--------|--------|--|
| 1 | 南湖村石圳灌溉渠道水毁修复工程——基础设施建设 | 400000 | 400000 |  |
|---|-------------------------|--------|--------|--|

## 二、自评得分及情况说明

| 一级指标             | 二级指标           | 三级指标            | 自评得分 | 自评情况说明<br>( 每项指标描述在 100 字以内 ) |
|------------------|----------------|-----------------|------|-------------------------------|
| 绩效目标<br>(20)     | 前期工作<br>( 5 )  | 项目论证<br>(1 分)   | 1    | 该项目前期有经过科学的调研                 |
|                  |                | 申报程序<br>( 2 分 ) | 2    | 申报程序合规、合法                     |
|                  |                | 组织机构<br>(1 分)   | 1    | 和平县热水镇人民政府                    |
|                  |                | 制度措施<br>(1 分)   | 1    | 制定了相应的财务核算制度及实施方案             |
|                  | 绩效目标设置<br>(15) | 完整性<br>(5 分)    | 5    | 设置了总目标和阶段性目标，包括预期效果的内容        |
|                  |                | 科学性<br>(5 分)    | 5    | 绩效目标明确、具有相关性、并且做到细化           |
|                  |                | 可衡量性<br>( 5 分 ) | 5    | 绩效目标达到量化、具有可衡量                |
| 绩效监督实施过程<br>(30) | 资金管理<br>(10)   | 资金到位<br>(3 分)   | 3    | 资金到位 400000 元                 |
|                  |                | 资金支付<br>(3 分)   | 3    | 资金支付 400000 元                 |



|                        |                        |               |    |                        |
|------------------------|------------------------|---------------|----|------------------------|
|                        | 项目<br>管理<br>(20)       | 支出规范性(4分)     | 4  | 该项目支付符合有关制度规定          |
|                        |                        | 实施程序<br>(15分) | 15 | 该项目按规定履行报批手续, 项目建设、验收等 |
|                        |                        | 项目监管<br>(5分)  | 5  | 该项目按方案实施严格执行相关制度规定的    |
| 项目<br>绩效<br>结果<br>(50) | 项目<br>产出<br>结果<br>(20) | 数量<br>(5分)    | 4  | 该项目产出完成预期目标            |
|                        |                        | 质量<br>(5分)    | 5  | 质量达标                   |
|                        |                        | 成本<br>(5分)    | 5  | 成本属于合理范围内              |
|                        |                        | 时效<br>(5分)    | 5  | 完成及时                   |
|                        | 项目<br>效益<br>结果<br>(24) | 经济效益<br>(6分)  | 5  | 取得良好的经济效益              |
|                        |                        | 社会效益<br>(6分)  | 6  | 取得良好的社会效益              |
|                        |                        | 生态效益<br>(6分)  | 6  | 取得良好的生态效益              |
|                        |                        | 可持续影响(6分)     | 5  | 促进乡村基础设施建设             |



|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| 服务对象<br>满意度<br>(6分) | 5  | 服务对象满意     |
| 合计                  | 97 | 自评等次<br>优秀 |

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

### 三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

| 序号 | 主要问题及原因<br>(限5条100字以内) | 改进计划或建议<br>(限5条100字以内) |
|----|------------------------|------------------------|
| 1  | 无                      | 无                      |
| 2  |                        |                        |
| 3  |                        |                        |
| 4  |                        |                        |
| 5  |                        |                        |

备注：可另附详细补充说明。