

附件 2

和平县 2021 年财政支出
绩效自评报告

项目名称：和平县中医院发热门诊建设



县（区）：和平县

本级项目主管部门：和平县卫生健康局（公章）
（一级预算单位）

填报人姓名：舒绍念

联系电话：0762-2893757

填报日期：2021 年 4 月 15 日

一、项目概况

项目名称	和平县中医院发热门诊建设				资金安排年份	2020 年	
项目主管部门	和平县卫生健康局	联系人		电话		手机	
		地址				邮编	
内容	项目概况 (每部分不低于 500 字以内)						
项目主管单位基本情况	和平县中医院创建于 1985 年，是一所集医疗、教学、科研、预防及康复于一体的二级甲等综合性中医医院。医院设立门诊部、住院部，开放住院病床 250 张。内设：急诊科、内科（脑病科、糖尿病科）、外科(中医骨伤科)、针灸理疗科、血液透析室、影像科、检验科、心超室等临床医技科室，其中：中医骨伤科、针灸理疗科、脑病科、糖尿病科是省级建设中医特色专科。配备有多层螺旋 CT、DR 系统、移动式 DR、胃肠镜、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、三维彩超诊断综合机、颈腰椎电动牵引床、C 型臂 X 线机等医疗设备。 和平县中医院新院于 2019 年 12 月 31 日整体搬迁投入使用。新院位于和平县阳明镇龙湖沙里凹（县城东北边环城大道旁），占地面积 25000 平方米，建筑面积 20337 平方米。医院投资近 2 亿元，福田区政府支持建设经费 500 万元。 新院搬迁后，极大的改善中医院医疗服务环境，全面提升全县医疗服务水平，为人民群众提供更好的中医药服务。						

项目实施主要内容	传染病防治能力建设项目发热门诊遵循“平战结合”的原则，在满足日常感染性疾病诊疗服务及医院自身发展需求同时，具有应对重大疫情的能力，经前期相关专家摸排论证，确定传染病防治能力建设项目设在医院大门保安室旁空地改扩建，路线便捷，与普通门(急)诊等区域有实际物理隔离屏障，与其他建筑、公共场所保持一定距离，具有独立出入口，便于患者转运。占地面积 353 平方，采用彩钢板材料搭建，里面包括普通发热门诊和特殊发热门诊，两个诊区分别保留两个诊室，一个成人诊室，一个儿童诊室，特殊发热门诊设计一间留观室。满足“三区两通道”设置要求，经过科学合理设置医疗功能区，配备符合数量和能力要求的医师、护士，实行 24 小时接诊;建立健全各项规章制度、岗位职责和相关诊疗技术规范、操作规程，保证医疗服务质量及医疗安全。 
----------	--

项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合 计	上级财政资金	本级财政资金	其他 (单位自筹)
	预算安排	(1)	864760. 16	600000		264760. 16
	实际投入	(2)	864760. 16	60 万元		264760. 16
	实际到位	(3)	600000	600000		
	实际支出	(4)	600000	600000		
	资金结余	(5)=(3)-(4)				
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	69. 38			
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	69. 38			
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)				

资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预算支出	项目资金实际支出	资金支出依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等)
合 计		864760.16	600000	
1	发热诊室建设	864760.16	600000	
2				
3				
4				
...				

二、自评得分及情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	自评情况说明 (每项指标描述在100字以内)
绩效目标 (20)	前期工作 (5)	项目论证 (1分)	1	为了进一步做好常态化新冠肺炎疫情防控工作,根据《广东省卫生健康委关于印发公立医院机构发热门诊和发热诊室规范化建设方案的通知》(粤卫规划函【2020】32号)以及市县等文件要求,按照国家关于新冠肺炎疫情防控要求,二级甲等以上医院须设立发热门诊,由于我院原有的发热诊室经上级主管部门评估,不符合发热诊室建设要求,须重新选址建设。
		申报程序 (2分)	2	根据文件要求首先向主管部门递交发热门诊标准化建设项目立项请示,主管部门同意立项后,正式立项。
		组织机构 (1分)	1	成立医院发热门诊建设领导小组,负责统筹协调发热门诊规范化建设的相关工作。
		制度措施 (1分)	1	建立健全发热门诊各项规章制度和人员岗位责任制,并认真贯彻执行。

	绩效 目标 设置 (15)	完整性 (5分)	5	发热门诊应根据功能需要合理安排布局。
		科学性 (5分)	5	发热门诊内部设置防护分区，严格区分人流物流的清洁与污染路线流程，采取安全隔离措施，严防交叉感染和污染。
		可衡量性 (5分)	5	由于资金短缺，发热门诊建设做不到很完善，设备配备不了，只能接诊普通的发热患者。
绩效 监督 实施 过程 (30)	资金 管理 (10)	资金到位 (3分)	3	资金到位 60 万元
		资金支付 (3分)	3	已预付资金 60 万元
		支出规范 性(4分)	4	专款专用，拨入的财政资金无挪着他用
	项目 管理 (20)	实施程序 (15分)	15	在医院发热门诊建设领导小组的领导下，全面负责发热门诊建设工作的组织，推动、实施、总结、协调等日常管理工作。
		项目监管 (5分)	5	加强组织领导，主要负责人亲自部署，明确工作任务。制定具体实施方案，明确工作目标、任务和时间表、确保按时按标准完成建设任务。'
项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5分)	5	和平县中医院新建发热门诊项目一个
		质量 (5分)	5	工程竣工验收通过
		成本 (5分)	5	864760.16 元

		时效 (5分)	5	2020年11月26日立项开始-2021年3月23日验收合格。	
	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	6	建设项目刚验收，未安装设备，未见明显经济效益。	
		社会效益 (6分)	6	发热门诊是国家应对突发疫情的防控基建，其所承担的职能主要是应对突发传染病，是集发热诊治、传染病源筛查、留观治疗等功能于一体，是传染性疫病与高危病毒疫情的前哨站，也是疫情防控的首要设施。	
		生态效益 (6分)	6	发热门诊建设能满足不同性质人群病人的需求。	
		可持续影响 (6分)	6	随时应对突发疫情，发热诊治、传染病源筛查、留观治疗等功能于一体。	
	满意度(6)	服务对象 满意度 (6分)	5	满意都 90%	
合计			99	自评等次	优秀

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限5条100字以内)	改进计划或建议 (限5条100字以内)
----	------------------------	------------------------

1	发热诊室虽然已经完工，但只可以接诊一些普通发热病人	需要更多的资金购买配套设备才能更好的为群众服务。
2		
3		
4		
5		

备注：可另附详细补充说明。