

附件 2

和平县 2021 年财政支出  
绩效自评报告

项目名称：贝墩镇“白鹿”台风清理道路上塌方建设项目工程

县（区）：和平县

本级项目主管部门：（公章）

（一级预算单位）

填报人姓名：朱风令

联系电话：0762-5430001

填报日期：2021 年 4 月 10 日

## 一、项目概况

项目名称	贝墩镇“白鹿”台风清理道路上塌方建设工程				资金安排年份	2020年	
项目主管 管部门	和平县贝墩镇人 民政府	联系人	刘月伟	电话	5430001	手机	13827860 380
		地址	和平县贝墩镇上街路 008 号		邮编	517232	
内容	项目概况 (每部分不低于 500 字以内)						
项目主管 单位基本 情况	<p>(一) 党委工作职责：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成上级党委交办的其他工作任务。</p> <p>(二) 政府职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。6、完成上级政府交办的其他事项。</p> <p>(三) 本部门内设机构、人员构成情况：贝墩镇政府内设党政办公室、农业办公室、社会事务办公室、综治信访办公室、计划生育办公室五大办，计划生育服务站、文化广播服务站、农业服务站三个事业部门。</p>						
项目实施 主要内容	贝墩镇“白鹿”台风清理道路上塌方建设工程						
项目资金 安排和使 用情况	投入指标	行次	合 计	上级财政 资金	本级财政 资金	其他 (单位自 筹)	
	预算安排	(1)	284878.15		284878.15		
	实际投入	(2)	284878.15		284878.15		
	实际到位	(3)	284878.15		284878.15		
	实际支出	(4)	284878.15		284878.15		

	资金结余	(5)=(3)-(4)	0		0	
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%		100%	
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	100%		100%	
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	100%		100%	
	资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预 算支出	项目资金 实际支出	资金支出依据 (相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等)	
	合计		284878.15	284878.15	/	
1	其他基本建设支出		284878.15	284878.15	和平县财政专项资金拨 款审批表、工程款支付 申请表、工程款支付证	

## 二、自评得分及情况说明

一级 指标	二级 指标	三级指标	自评 得分	自评情况说明 (每项指标描述在100字以内)
绩效 目标 (20)	前期 工作 (5)	项目论证 (1分)	1	经过有关部门科学调研及论证
		申报程序 (2分)	2	申报程序合规、合法。
		组织机构 (1分)	1	设立了相应的项目管理队伍。
		制度措施 (1分)	1	具备相应的管理制度及财务核算制度，账簿核算规范有效。
	绩效 目标 设置 (15)	完整性 (5分)	3	本工程已竣工结算验收。
		科学性 (5分)	4	绩效目标明确，具有相关性。

		可衡量性 (5分)	4	284878.15元工程款。
绩效 监督 实施 过程  (30)	资金 管理 (10)	资金到位 (3分)	2	资金已到位。
		资金支付 (3分)	3	已支付284878.15元工程款。
		支出规范 性(4分)	4	资金的下拨、使用、核算均按照上级有关规定严格执行，我单位依法设置了专门会计账簿并设立规范的财务核算体系，严格执行相关制度。
	项目 管理 (20)	实施程序 (15分)	14	实行法人负责制、合同管理。
		项目监管 (5分)	4	专款专用，没有截留、挪用、超范围开支等问题。
项目 绩效 结果  (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5分)	4	产出数量基本齐全。
		质量 (5分)	5	质量达到标准。
		成本 (5分)	5	节约开支，降低成本。
		时效 (5分)	5	及时改善了村民生产、生活环境。
项目 效益 结果  (24)	经济效益 (6分)	5	节约开支，降低成本。	
	社会效益 (6分)	6	改善了贝墩镇人民生产、生活出行，获得了较好的社会效益。	

	生态效益 (6分)	5	有利的保障了贝墩人民生产、生活需求, 极大的改善了生产、生活环境。	
	可持续影响 (6分)	6	有利的保障了贝墩人民生产、生活需求, 极大的改善了生产、生活环境。	
满意度(6)	服务对象 满意度 (6分)	6	群众满意度增加。	
<b>合计</b>		90	<b>自评等次</b>	良好

备注: 1. 可另附详细补充说明, 并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分: 90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

### 三、存在问题及改进意见

提示: 针对支出项目, 就存在问题及建议如实填写, 注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限5条100字以内)	改进计划或建议 (限5条100字以内)
1		

备注: 可另附详细补充说明。

附件 2

和平县 2021 年财政支出  
绩效自评报告

项目名称:贝墩镇贝溪村至贝墩学校正门道路工程

县(区):和平县

本级项目主管部门:(公章)  
(一级预算单位)



填报人姓名:朱风令

联系电话:0762-5430001

填报日期:2021年4月10日

## 一、项目概况

项目名称	贝墩镇贝溪村至贝墩学校正门道路工程				资金安排年份	2020年	
项目主管部门	和平县贝墩镇人民政府	联系人	刘月伟	电话	5430001	手机	13827860380
		地址	和平县贝墩镇上街路08号		邮编	517232	
内容	<b>项目概况</b> （每部分不低于500字以内）						
项目主管单位基本情况	<p>（一）党委工作职责：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成上级党委交办的其他工作任务。</p> <p>（二）政府职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。6、完成上级政府交办的其他事项。</p> <p>（三）本部门内设机构、人员构成情况：贝墩镇人民政府内设党政办公室、农业办公室、社会事务办公室、综治信访办公室、计划生育办公室五大办，还有计划生育服务站、文化广播服务站、农业服务站三个事业部门。</p>						
项目实施主要内容	贝墩镇贝溪村至贝墩学校正门道路工程						
项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合计	上级财政资金	本级财政资金	其他 (单位自筹)	
	预算安排	(1)	2352408		2352408		
	实际投入	(2)	2043230		2043230		
	实际到位	(3)	1200000		1200000		
	实际支出	(4)	1200000		1200000		

资金结余	(5)=(3)-(4)	0		0	
实际到位率	(6)=(3)÷(2)	58%		58%	
支出实现率	(7)=(4)÷(3)	58%		58%	
预算完成率	(8)=(4)÷(1)	58%		58%	
<b>资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)</b>		<b>项目预 算支出</b>	<b>项目资金 实际支出</b>	<b>资金支出依据</b> (相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等)	
合计		15709990	542300	/	
1	其他基本建设支出	15709990	542300	和平县财政专项资金拨款审批表、工程款支付申请表、工程款支付证书、和财农【2019】102号	

## 二、自评得分及情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	自评情况说明 (每项指标描述在100字以内)
绩效目标 (20)	前期工作 (5)	项目论证 (1分)	1	经过有关部门科学调研及论证
		申报程序 (2分)	2	申报程序合规、合法。
		组织机构 (1分)	1	设立了相应的项目管理队伍。
		制度措施 (1分)	1	具备相应的管理制度及财务核算制度，账簿核算规范有效。
	绩效目标设置	完整性 (5分)	3	本工程已竣工、未结算验收。

	(15)	科学性 (5分)	4	绩效目标明确，具有相关性。
		可衡量性 (5分)	4	已支付120万元工程款，余下工程款待施工单位完善相关手续后再具体结算事宜。
绩效 监督 实施 过程  (30)	资金 管理 (10)	资金到位 (3分)	2	资金未足额到位。
		资金支付 (3分)	3	已支付120万元工程款，余下工程款待施工单位完善相关手续后再具体结算事宜。
		支出规范 性(4分)	4	资金的下拨、使用、核算均按照上级有关规定严格执行，我单位依法设置了专门会计账簿并设立规范的财务核算体系，严格执行相关制度。
	项目 管理 (20)	实施程序 (15分)	13	实行了招投标、法人负责制、合同管理。
项目监管 (5分)		4	专款专用，没有截留、挪用、超范围开支等问题。	
项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5分)	4	产出数量基本齐全。
		质量 (5分)	5	质量达到标准。
		成本 (5分)	4	节约开支，降低成本。
		时效 (5分)	4	及时的改善了学校老师、学生出行难问题。
项目 效益	经济效益 (6分)	5	节约开支，降低成本。	

结果 (24)	社会效益 (6分)	6	及时的改善了学校老师、学生出行难问题。获得了较好的社会效益。	
	生态效益 (6分)	5	有利的保障了学生上学困难需求，极大的改善了上学难问题。	
	可持续影响(6分)	6	有利的保障了学校学生、老师需求，极大的改善了上学问题。	
满意度(6)	服务对象满意度 (6分)	6	群众满意度增加。	
<b>合计</b>		87	<b>自评等次</b>	良好

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

### 三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限5条100字以内)	改进计划或建议 (限5条100字以内)
1		

备注：可另附详细补充说明。

附件 2

和平县 2021 年财政支出  
绩效自评报告

项目名称:贝墩镇贝溪村至贝墩学校正门道路绿化工  
程

县(区): 和平县

本级项目主管部门: (公章)

(一级预算单位)

填报人姓名: 朱风令

联系电话: 0762-5430001

填报日期: 2021 年 4 月 10 日



## 一、项目概况

项目名称	贝墩镇贝溪村至贝墩学校正门道路绿化工程				资金安排年份	2020年	
项目主管部门	和平县贝墩镇人民政府	联系人	刘月伟	电话	5430001	手机	13827860380
		地址	和平县贝墩镇上街路08号			邮编	517232
内容	项目概况(每部分不低于500字以内)						
项目主管单位基本情况	<p>(一)党委工作职责:1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成上级党委交办的其他工作任务。</p> <p>(二)政府职能:1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调节和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。6、完成上级政府交办的其他事项。</p> <p>(三)本部门内设机构、人员构成情况:贝墩镇政府内设党政办公室、农业办公室、社会事务办公室、综治信访办公室、计划生育办公室五大办,还有计划生育服务站、文化广播服务站、农业服务站三个事业部门。</p>						
项目实施主要内容	贝墩镇贝溪村至贝墩学校正门道路绿化工程						
项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合计	上级财政资金	本级财政资金	其他(单位自筹)	
	预算安排	(1)	799107.66		799107.66		
	实际投入	(2)	799107.66		799107.66		

实际到位	(3)	300000		300000	
实际支出	(4)	300000		300000	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0		0	
实际到位率	(6)=(3)÷(2)	37%		37%	
支出实现率	(7)=(4)÷(3)	37%		37%	
预算完成率	(8)=(4)÷(1)	37%		37%	
<b>资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)</b>		<b>项目预 算支出</b>	<b>项目资金 实际支出</b>	<b>资金支出依据</b> (相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等)	
合计		799107.66	300000	/	
1	其他基本建设支出	799107.66	300000	和平县财政专项资金拨款审批表、工程款支付申请表、工程预算、工程款支付证书	

## 二、自评得分及情况说明

一级 指标	二级 指标	三级指标	自评 得分	自评情况说明 (每项指标描述在100字以内)
绩效 目标 (20)	前期 工作 (5 )	项目论证 (1分)	1	经过有关部门科学调研及论证
		申报程序 (2分)	2	申报程序合规、合法。
		组织机构 (1分)	1	设立了相应的项目管理队伍。
		制度措施 (1分)	1	具备相应的管理制度及财务核算制度，账簿核算规范有效。

	绩效 目标 设置 (15)	完整性 (5分)	3	本工程已竣工、未结算验收。
		科学性 (5分)	4	绩效目标明确，具有相关性。
		可衡量性 (5分)	4	已支付 30 万元工程款，余下工程款待施工单位完善相关手续后再具体结算事宜。
绩效 监督 实施 过程 (30)	资金 管理 (10)	资金到位 (3分)	2	资金未足额到位。
		资金支付 (3分)	3	已支付 30 万元工程款，余下工程款待施工单位完善相关手续后再具体结算事宜。
		支出规范 性(4分)	4	资金的下拨、使用、核算均按照上级有关规定严格执行，我单位依法设置了专门会计账簿并设立规范的财务核算体系，严格执行相关制度。
	项目 管理 (20)	实施程序 (15分)	13	实行了招投标、法人负责制、合同管理。
		项目监管 (5分)	4	专款专用，没有截留、挪用、超范围开支等问题。
项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5分)	4	产出数量基本齐全。
		质量 (5分)	5	质量达到标准。
		成本 (5分)	4	节约开支，降低成本。
		时效 (5分)	5	及时的改善了学校生态、美化环境。

	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	5	节约开支，降低成本。	
		社会效益 (6分)	6	及时的改善了学校生态、美化环境。获得了较好的社会效益。	
		生态效益 (6分)	5	及时改变了学校美化环境，极大的改善我镇学校生态、绿色校园环境。	
		可持续影响 (6分)	6	及时改变了学校美化环境，极大的改善我镇学校生态、绿色校园环境。	
	满意度 (6)	服务对象 满意度 (6分)	6	群众满意度增加。	
<b>合计</b>		88	<b>自评等次</b>	良好	

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

### 三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限5条100字以内)	改进计划或建议 (限5条100字以内)
1.		

备注：可另附详细补充说明。

附件 2

和 平 县 2021 年 财 政 支 出  
绩 效 自 评 报 告

项 目 名 称： 贝 墩 镇 贝 墩 学 校 大 门 边 挡 土 墙 建 设 工 程

县（区）： 和 平 县

本 级 项 目 主 管 部 门： (公 章)

(一 级 预 算 单 位)

填 报 人 姓 名： 朱 风 令



联 系 电 话： 0762-5430001

填 报 日 期： 2021 年 4 月 10 日

## 一、项目概况

项目名称	贝墩镇贝墩学校大门边坡挡土墙建设工程				资金安排年份	2020年	
项目主管部门	和平县贝墩镇人民政府	联系人	刘月伟	电话	5430001	手机	13827860380
		地址	和平县贝墩镇上街路08号			邮编	517232
内容	<b>项目概况</b> （每部分不低于500字以内）						
项目主管单位基本情况	<p>（一）党委工作职责：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成上级党委交办的其他工作任务。</p> <p>（二）政府职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。6、完成上级政府交办的其他事项。</p> <p>（三）本部门内设机构、人员构成情况：贝墩镇人民政府内设党政办公室、农业办公室、社会事务办公室、综治信访办公室、计划生育办公室五大办，还有计划生育服务站、文化广播服务站、农业服务站三个事业部门。</p>						
项目实施主要内容	对我镇人工湿地学校门口山体滑坡，加固护墙，铺设水沟底部等工程。						
项目资金安排和使用情况	<b>投入指标</b>	<b>行次</b>	<b>合计</b>	<b>上级财政资金</b>	<b>本级财政资金</b>	<b>其他（单位自筹）</b>	
	预算安排	(1)	786132		786132		
	实际投入	(2)	786132		786132		
	实际到位	(3)	410000		410000		
	实际支出	(4)	410000		410000		

	资金结余	(5)=(3)-(4)	0		0	
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	52%		52%	
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	52%		52%	
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	52%		52%	
	资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预 算支出	项目资金 实际支出	资金支出依据 (相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等)	
	合计		786132	410000	/	
	1	基础设施建设	786132	410000	和平县财政专项资金拨 款审批表、工程预算 书、工程款支付申请 表、工程款支付证书、	

## 二、自评得分及情况说明

一级 指标	二级 指标	三级指标	自评 得分	自评情况说明 (每项指标描述在100字以内)
绩效 目标 (20)	前期 工作 (5 )	项目论证 (1分)	1	进行科学论证
		申报程序 (2分)	2	申报程序合法、合规。
		组织机构 (1分)	1	设立项目管理机构和配备实际开展工作的项目负责人、项目组成员、项目联系人。
		制度措施 (1分)	1	制定了相应的财务核算制度。
	绩效 目标 设置	完整性 (5分)	4	设置总目标和阶段性目标,包括预期效果的内容。

	(15)	科学性 (5分)	4	绩效目标明确，具有相关性，并且做到细化。
		可衡量性 (5分)	4	绩效目标达量化、可衡量。
绩效 监督 实施 过程  (30)	资金 管理 (10)	资金到位 (3分)	3	资金已到位 41 万元。
		资金支付 (3分)	3	资金已拨付 41 万元。
		支出规范 性(4分)	4	资金专账核算、核算账簿规范有效。
	项目 管理 (20)	实施程序 (15分)	12	实施程序合法合规。
		项目监管 (5分)	4	监管到位。
项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5分)	5	服务数量完成较好。
		质量 (5分)	5	提高办事效率。
		成本 (5分)	4	成本达标。
		时效 (5分)	5	完成及时。
	项目 效益 (6分)	经济效益 (6分)	5	取得良好经济效益。

结果 (24)	社会效益 (6分)	6	取得良好社会效益。	
	生态效益 (6分)	5	取得良好生态效益。	
	可持续影响 (6分)	6	提升人居环境整治效果	
满意度 (6)	服务对象 满意度 (6分)	6	服务对象具有较高的满意度。	
<b>合计</b>		90	<b>自评等次</b>	优秀

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

### 三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限5条100字以内)	改进计划或建议 (限5条100字以内)
1		
2		

备注：可另附详细补充说明。