

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平铁路配电所电源一线路迁改工程（一期）

预算单位：（公章）

填报人姓名：徐宇

联系电话：5662809

填报日期：2022 年 3 月 29 日



一、基本情况

（一）专项资金额度。

根据县政府常务会议纪要 2020 年第 17 期决定，县发展和改革局立项批复（和发改投审〔2020〕21 号），经财政评审中心审定该工程结算造价为 96 万元。

（二）资金分配方式、主要用途及扶持对象。

资金分配方式为采取"预算书工程量"等方式进行分配。主要用途用于确保和平县振安学校建设项目顺利开工。扶持对象为市政工程建设事项。

（三）绩效目标

通过和平铁路配电所电源一线路迁改工程（一期）的实施，确保和平县振安学校建设项目顺利开工。

二、自评情况

（一）自评分数

该项目按期保质完成，绩效目标完成情况已达到预期效果，自评分数 95 分。

（二）专项资金使用绩效

1、专项资金支出情况。

和平铁路配电所电源一线路迁改工程（一期）下达资金 96 万元，实际支出 81 万元。

2、专项资金完成绩效目标情况。

通过和平铁路配电所电源一线路迁改工程（一期）项目主要建设内容为：1. 电缆沟、坑夯实 9450 立方米；2.

高压电力电缆 1.39 公里；3. Pe 波纹管敷设 2.7 公里；4. 高压电缆分接箱基础浇筑 1 处等。已按合同约定时间完成。

3、专项资金分用途使用绩效。

确保和平县振安学校建设项目顺利开工。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

和平县财政局尚未下达该工程尾款。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

请和平县财政局尽快下达该工程尾款。