

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平县阳明公园道路坍塌抢修及安全防护工程

预算单位：（公章）

填报人姓名：徐宇

联系电话：5662809

填报日期：2022 年 3 月 30 日



一、基本情况

（一）专项资金额度。

根据县政府常务会议纪要 2020 年第 10 期决定，县发展和改革局立项批复（和发改[2020]243 号），经财政评审中心审定和平县阳明镇拆除老人民医院和新建公共停车场工程项目专项资金额度为 56.9 万元。

（二）资金分配方式、主要用途及扶持对象。

资金分配方式为采取项目制方式进行分配。主要用途用于完善市政基础设施建设。扶持对象为市政工程建设事项。

（三）绩效目标

和平县阳明公园道路是通向阳明博物馆主要道路，由于道路建设已久且年久失修，现状路面受雨水冲刷出现路面板破碎、路面板裂缝、路基塌陷、边沟断裂等病害，通过和平县阳明镇拆除老人民医院和新建公共停车场工程项目的实施，保障行车安全及方便市民出行，打造良好的生活环境和经商环境，为和平县的经济发展创造了良好的条件。

二、自评情况

（一）自评分数

该项目按期保质完成，绩效目标完成情况已达到预期效果，自评分数 100 分。

（二）专项资金使用绩效

1、专项资金支出情况。

和平县阳明公园道路坍塌抢修及安全防护工程下达资金 56.9 万元，实际支出 56.9 万元。

2、专项资金完成绩效目标情况。

和平县阳明公园道路坍塌抢修及安全防护工程项目主要建设内容为：1、拆除砼道路共 330 平方米；2、新建砼道路共 929 平方米；3、新建砼片石挡墙共 70 米；4、新建波形梁护栏共 164 米等。为方便市民出行，打造良好的生活环境和经商环境，为和平县的经济发展创造了良好的条件。

3、专项资金分用途使用绩效。

(1) 已完成阳明公园道路坍塌抢修道路 929 平方米，保障市民出行安全，打造良好的县城生活环境；

(2) 已完成阳明公园道路砼片石挡墙 70 米及波形梁护栏 164 米，保障市民出行及行车安全，打造宜居宜商县城。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

无

三、改进意见

无意见

