

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平中学原和平键乐实业总公司家属房拆除工程款

预算单位：（公章）和平县和平中学

填报人姓名：黄小玉

联系电话：18933758111

填报日期：2022-3-30

一、基本情况

根据 2020 年 5 月 12 日第 5 期县政府常务会议纪要精神，关于收回原广东健乐实业总公司（和平县保健二厂）2 宗国有建设用地并划拨给和平中学为教育用地问题，其中 1 宗已在 2009 年建成 3 栋学生宿舍楼；现第二宗拆除工程占地面积为 853.11 平方米，总建筑面积 1615.23 平方米，拆除工程由和平县鼎盛建筑工程有限公司承包，双方在 2020 年 9 月 28 日签订拆除工程合同书，工程预算造价 300089.77 元，定于 2020 年 9 月 29 日开工，2020 年 10 月 13 日竣工，工程结算价为 284248.30 元，并在 11 月 5 日进行了拆除工程验收。我学校已在 2021 年 2 月 8 日支付工程款 284000 元给和平县鼎盛建筑工程有限公司。

二、自评情况

（一）自评分数 94.5 分

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

原和平健乐实业总公司家属房拆除工程款预算 284000 元，实际支付 284000 元。项目资金及时拨付，及时到位，保障了项目的进行。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

总体绩效目标：拆除家属楼房及附属设施

项目管理：

（1）实施程序：在 2020 年 9 月 28 日签订拆除工程合

同书，工程预算造价 300089.77 元，定于 2020 年 9 月 29 日开工，2020 年 10 月 13 日竣工，工程结算价为 284248.30 元，并在 11 月 5 日进行了拆除工程验收。

时效指标：财政补助资金拨付到位率 100%。

成本指标：实际支出为 284000 元，没有超出预算金额 284000 元。

（2）、效益指标

社会效益指标：拆除后建设学生膳堂，大大改善学校食堂就餐环境，解决了学校就餐坐位不足问题。

3. 专项资金分用途使用绩效。

专项资金全部用于拆除拆除家属楼房及附属设施。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。