

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平县妇幼保健院新院医疗设备及特殊

科室净化安装项目

工程预算单位：（公章）和平县卫生健康局

填报人姓名：陈建国

联系电话：0762-5686361

填报日期：2022.03.30

一、基本情况

2021 年专项资金评价年度，评价资金额度 506.71 万元、以授权方式进行资金分配、资金主要用于完善医院相关建设，促进医院早日投入使用。主要绩效目标是改善医院环境，提高医疗水平和运行效率，促进医疗卫生事业的发展。

二、自评情况

(一) 自评分数：91 分

(二) 专项资金使用绩效：改善医疗环境，提高医疗水平和运行效率，促进医疗卫生事业的发展。

1. 专项资金支出情况：2021 年合计支出 506.71 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况：截止至 2021 年 12 月底完成绩效目标的 15%，受新冠肺炎疫情影响，导致项目进度有所缓慢。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题改进措施：加强与相关部门沟通，加快项目建设进度。

三、改进意见

无

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平县人民医院 DSA 机房防护装修工程

和供氧负压呼叫系统安装工程

工程预算单位：（公章）和平县卫生健康局

填报人姓名：陈建国

联系电话：0762-5686361

填报日期：2022.03.30

一、基本情况

2021 年专项资金评价年度，评价资金额度 51.97 万元、以授权方式进行资金分配、资金主要用于完善医院相关建设，促进医院早日投入使用。主要绩效是目标改善医院环境，提高医疗水平和运行效率，促进医疗卫生事业的发展。

二、自评情况

（一）自评分数：91 分

（二）专项资金使用绩效：改善医疗环境，提高医疗水平和运行效率，促进医疗卫生事业的发展。

1. 专项资金支出情况：2021 年合计支出 51.97 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况：截止至 2021 年 12 月底完成绩效目标的 30%，受新冠肺炎疫情影响，导致项目进度有所缓慢。

（三）专项资金使用绩效存在的问题改进措施：加强与相关部门沟通，加快项目建设进度。

三、改进意见

无

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平县妇幼保健院(新院)标牌标识及环境氛围装饰工程

预算单位：（公章）和平县卫生健康局

填报人姓名：陈建国

联系电话：0762-5686361

填报日期：2022.03.30

一、基本情况

2021 年专项资金评价年度，评价资金额度 36.00 万元、以授权方式进行资金分配，资金主要用于完善医院相关建设，促进医院早日投入使用。主要绩效目标是改善医院环境，提高医疗水平和运行效率，促进医疗卫生事业的发展。

二、自评情况

(一) 自评分数：92 分

(二) 专项资金使用绩效：改善医疗环境，提高医疗水平和运行效率，促进医疗卫生事业的发展。

1. 专项资金支出情况：2021 年合计支出 36.00 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况：截止至 2021 年 12 月底完成绩效目标的 50%，受新冠肺炎疫情影响，导致项目进度有所缓慢。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题改进措施：加强与相关部门沟通，加快项目建设进度。

三、改进意见

无

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平县妇幼保健院迁建项目市政及附属配套工程

预算单位：（公章）和平县卫生健康局

填报人姓名：陈建国

联系电话：0762-5686361

填报日期：2022.03.30

一、基本情况

2021 年专项资金评价年度，评价资金额度 270.5676 万元、以授权方式进行资金分配、资金主要用于和平县妇幼保健院市政工程、绿化工程、路灯工程、排水排污工程及相关附属工程。主要绩效目标为完成和平县妇幼保健院市政工程、绿化工程、路灯工程、排水排污工程及相关附属工程，改善医疗环境，提高医疗水平和运行效率，促进医疗卫生事业的发展。

二、自评情况

（一）自评分数：90 分

（二）专项资金使用绩效：完成和平县妇幼保健院市政工程、绿化工程、路灯工程、排水排污工程及相关附属工程，同时完善医院相关配套建设，促进医院早日投入使用，提高医疗水平和运行效率。

1. 专项资金支出情况：2021 年合计支出 270.5676 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况：截止至 2021 年 12 月底完成绩效目标的 50%，受新冠肺炎疫情影响，导致项目进度有所缓慢。

（三）专项资金使用绩效存在的问题改进措施：加强与相关部门沟通，加快项目建设进度。

三、改进意见

无

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平县妇幼保健院(新院)边坡支护项目

预算单位：（公章）和平县卫生健康局

填报人姓名：陈建国

联系电话：0762-5686361

填报日期：2022.03.30

一、基本情况

2021 年专项资金评价年度，评价资金额度 198.00 万元、以授权方式进行资金分配、资金主要用于完善医院相关建设，促进医院早日投入使用。主要绩效目标是改善医疗环境，提高医疗水平和运行效率，促进医疗卫生事业的发展。

二、自评情况

(一) 自评分数：90 分

(二) 专项资金使用绩效：目标改善医院环境，提高医疗水平和运行效率，促进医疗卫生事业的发展。

1. 专项资金支出情况：2021 年合计支出 198.00 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况：截止至 2021 年 12 月底完成绩效目标的 40%，受新冠肺炎疫情影响，导致项目进度有所缓慢。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题改进措施：加强与相关部门沟通，加快项目建设进度。

三、改进意见

无